



Raporti i vitit 2019

Mars 01.-31.03.2019

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, gjatë muajit mars ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit mars, Drejtoria ka proceduar 119 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 119 kërkesave të pranuar, 21 të papërfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave


Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxhereve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti, jurist
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., ushtrues detyre i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.03.2019, muaji mars
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Syzana Pllana Qazim Bajrami Besim Qelaj Jeton Zherka
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Krenar Xhaferi

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 01
Projekti :	Ndërtimi i parkut në Mat	Vlera e projektit: 153.787,24 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 80 Ditë					
Operatori :	NTP "Ulpiana"	Nr.616 18 076 521 dt.05,10,2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës	Bujar Rama, idgj., Zyhrije Pllana, ida., Amire Krasniqi, ide., Krenar Xhaferi, idh.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Gërmimi, planifikimi i terrenit të fushës afër Xhamisë; Tamponizimi i fushës dhe shtigjeve të këmbësorëve me tampon 0-63mm; Vendosja e skajoreve 10/20cm të fushës dhe shtegut për këmbësorë; Ndërtimi i rampave nga pllaka betonarme C-25/30. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Përgatitja e skajoreve 10/20 cm dhe kubzeve të betonit 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat	Shkalla e cilësisë	--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo kemi pasur pengesa nga një pronar i lagjes "Mati", duke pretenduar se parcela ku janë locuar këndet e lojërave, gjegjësisht ku do të ndërtohen fushat, i takon banorit në fjalë. Përmes shkresës, në Drejtorinë e Pronës kemi kërkuar identifikimin, gjegjësisht verifikimin e pronës private ndaj asaj shoqërore, me ç'rast na është konfirmuar nga drejtoria përgjegjëse se parcela është pronë komunale. Shpresojmë që mos të kemi më pengesa dhe ndërprerje nga banori në fjalë, në mënyrë që punimet të ekzekutohen në bazë të planit dinamik të paraparë.</p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.						





































RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“ te qendra tregtare “Avori”</i>	Vlera e projektit: 80.506,30 €					
Investuesi:	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 Ditë					
Operatori :	SHPK “Rexha”	Nr.616 18 140 521, dt.01.03.2019					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit: 2019					
Organi mbikëqyrës	Behxhet Gashi, tek. ndërt., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Ju njoftojmë se në kuadër të këtij projekti nuk është paraparë ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore, gjegjësisht rrjeti i kanalizimit fekal, rrjeti i kanalizimit atmosferik, si dhe rrjeti i ujësjellësit.</i></p> <p><i>Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i planifikimit, do të dërgojë paramasën me paralogari për ofertimin e rrjeteve fekale , atmosferike dhe te ujësjellësit.</i></p> <p><i>Me rastin e përfundimit të kontratës (rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe të ujësjellësit) në fjalë, atëherë ne do të fillojmë me realizimin e kontratës :</i></p> <p>“Ndërtimi i rrugës “ Elez Berisha “, te qendra tregtare “Avori ““</p> <p><i>Sipas projektit të paraparë në bazë të paramases dhe paralogarisë.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet nuk kanë filluar ende për ekzekutim					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te trafoja, si dhe rregullimi i infrastruktures n[rruget "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe Elena Gjika ".						Vlera e projektit: 341,901.86 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 150 ditë
Operatori :	"Kema Company" SHPK, adresa QMI - Lipjan						Nr. 616 17 095 521, dt. 24.10.2017
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2017.
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Në rrugën afër objektit "Beni Dona" në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, punimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës. ● Punimi i rrugës "Reshat Maliqi" ● Punimi i krahut të rrugës "27 Nëntori" 					
	Punët në realizim.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i ujësjellësit, kanalizimit atmosferik, kanalizimit fekal, ndërtimi i ndriçimit dhe rrugës "Elena Gjika" 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa do të ketë për shkak të problemeve pronësore, në disa rrugë kemi prona private. Dhe për shkak të neglizhencës së punimeve nga operatori ekonomik në rrugën "Elena Gjika" dhe në rrugën krahu i rrugës "27 Nëntori"						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës; ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që të rrisë dinamikën e punimeve 						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar me një dinamikë mjaft të dobët, për kundër rekomandimeve dhe vërejtjeve të ekipit mbikqyrës.						




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 04
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc	Vlera e projektit: 367,972.12 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Grupi i Operatorëve:	“Erdi-Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK	Nr. 616 17 138 511, dt. 22.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi A dhe aksi B, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi 1, Aksi 2, Aksi 3, Aksi 4 dhe Aksi 5, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi majtas, zgjerimi i rrugës; ● Aksi majtas, kryerja e punimeve në trotuar. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe zgjerimi i rrugës në aksin kryesor. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë për shkak të mangësive të shumta në projekt.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. ☞ 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punimet kanë rifilluar në vitin 2019. ☞ 						



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05				
Projekti :	<i>Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës.</i>					Vlera e projektit: 77,955.00 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 12 muaj
Grupi i Operatorëve:	NTP "Bashkimi"					Nr. 616 18 143 521 , dt. 10.01.2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Muhamet Emra dhe Imer Mavriqi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Arben Xheladini"; ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Presheva"; ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Bajram Bahtiri"; ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Perandori Justinian"; ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Ismail Qemali". 				
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Ilir Konushevci" ● Asfaltimi i gropave në rrugën "Bedri Gjini". 				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		4,405.02 €	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Operatori ekonomik vazhdimisht ka vonesa pas marrjes së kërkesës.					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës.					
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar me dinamikë të ngadalësuar.					




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06				
Projekti :	Asfaltimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë	Vlera e projektit: 782.656,12 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë				
Operatori :	OE NPSH “Bageri”	616 18 3470 512, dt. 09.11.2018				
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018				
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Afërdita Sopi nga DIKMK					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit kryesor, piketimi i trasesë sipas projektit të ekzekutuar, gërmimi, furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-63mm, hapja e kanaleve, ndërtimi i kanalizimit atmosferik, furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31mm.				
	Punët në realizim	<p><i>Pas piketimit të trasesë, kemi vërejtur se faza e parë e cila është punuar, nuk përputhej me projektin kryesor. Për këtë kam lajmëruar drejtorin dhe menaxherin e fazës së parë, i cili na e ka dorëzuar një raport se pse ka pësuar traseja ndryshime dhe nuk është punuar sipas projektit. Poashtu na e ka dorëzuar edhe projektin e ekzekutuar të fazës së parë. Pasi që kontrata e nënshkruar për fazën e dytë parasheh një shtresë tampon 0-31 mm dhe shtresat e asfaltit, ne nuk mund të punojmë trase të re, por duhet që këtë kontratë ta përfundojmë sipas gjendjes ekzistuese në terren(fazës së parë që është punuar).</i></p> <p>Punimet do të fillojnë me përmirsimin e kushteve atmosferike, sezonin pranveror. Punimet kanë filluar më 27.02.2019. Është duke u punuar në shtresën finale të tamponit.</p>				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V
		I	II	III	IV	V
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						









 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07				
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 Ditë				
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë</i>	616 17 146 521 dt.12/02/2018				
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018				
Organi mbikqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit				
	Punët në realizim	Gërmimi i gjerë i dheut, punimi i lëshesave				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë në fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë datën e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore. Punimet kanë filluar më 04.03.2019.</i></p>				
Vlerësimi i progresit në projekt		Është duke u punuar sipas planit dinamik.				






 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Sanimi-ngritja e kapakëve të pusetave	Vlera e projektit: 19,650.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë</i>	616 18 139 521, dt. 28.12.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Behxhet Gashi, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim	Përgatitja e pllakave të pusetave, së bashku me kapakë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Është duke u punuar sipas planit dinamik.					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve “Drenica”, “Ukshin Hoti”, “Robert Doll” dhe asfaltimi i shtresës së fundit të mbistrukturës së rrugës “Enver Maloku”.	Vlera e projektit: 165,185.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 100 ditë					
Operatori :	“Rahovica Commerce” SHPK, rr.”Ahmet Kaçiku”, Ferizaj	<i>Nr.616 18 070</i> <i>521,</i> <i>dt. 05.03.2019</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është nënshkruar kontrata. Jemi duke pritur lejen nga Drejtoria e Urbanizmit për fillimin e punimeve.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i I	Situacion i II	Situacion i III	Situacion i IV	Situacion i V	Situacion i VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							


RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 10
Projekti :	Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: “Fatime Sokoli”, “Vehap Shita” dhe “Tahir Zajmi”, me nr. identifikues: 616 1886 521				Vlera e kontratës: 186,721.76 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 60 ditë	
Operatori :	NNTPP“Gashi Ing”-Suharekë				Inspektimi:vizita në punishtë ka pasur shumë shpesh.	
Menaxher	Imer Mavriqi, idn.				Projekti vitit 2018	
Mbikëqyrja:	Krenar Xhaferi, ing.i hidros. Amira Krasniqi, ing.e elektros.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar në nëntor të vitit 2018				
	Punët në realizim	-Punimet janë duke u zhvilluar sipas kontratës, ka mjaft pengesa për shkak të motit, reshjeve të shiut. Pritet të realizohet situacion në muajin dhjetor.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		50000€	50000€	57232.89€		
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur					
sjell	Punimet janë përfunduar, janë pague tri situacione dhe kontrata është përmbyllur dhe ka realizuar me tri situacione:157.232.89€					
Rekomandime masat për tu ndërmarë						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11 mars-2019				
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës “Ndue Përlleshi” dhe “Shaqir Igrishta” në Prishtinë	Vlera e projektit: 163 190.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë				
Operatori :	„Gërlica Company” SHPK	Nr.61618096521 dt. 23.10.2018				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn	Projekti i vitit: 2018/2019				
Organi mbikqyrës :	Fevzi Bejtullahu, idh., Hazir Krasniqi, tek.gjeodezisë					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Piketimi i trasesë së rrugëve dhe KF; ● Punët e gërmimit të dheut dhe mbushjeve me zhavorr për rrugët “Shaqir Igrishta” dhe Ndue Përlleshi”, si dhe kanalizimit fekal; ● Punët e kubzeve të betonit (shtrimi i tyre pjesërisht) 				
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Vazhdimi i punimeve të KF dhe shtruarja e kubzeve. 				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		23 496.36 €				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Aktualisht, sipas planit dinamik			Mirë		
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Shpronësimi i sipërfaqeve të parcelave nëpër të cilat kalojnë këto rrugë. 					
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Pengesa në zhvillimin e punimeve nga pronarët e parcelave në zgjerimin e rrugëve „Ndue Përlleshi” dhe „Shaqir Igrishta”. Rikonstruktimi i rrugëve është bërë nëpër pronën publike, që në disa vende ekzekutimi i gjërësisë së rrugëve është jashtë kriterëve ndërtimore, për arsye se pronarët e këtyre parcelave nuk lejon zgjerimin e këtyre rrugëve. 					



* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12 mars-2019					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë-Sharban	Vlera e projektit: 564 648.77 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 120 ditë					
Operatori :	NPSH "BAGERI"	Nr.6161892521 dt.31.10.2018					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn.	Projekti i vitit : 2018/2019					
Organi mbikqyrës :	Fevzi Bejtullahu, idh., Hazir Krasniqi tek.gjeodezisë						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Piketimi i trases së rrugës; ● Hapja e rrugës. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktualisht, punimet janë duke u zhvilluar me intensitet shumë të ultë, si pasojë e lagështisë së terrenit. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë	Aktualisht, sipas planit dinamik			Mirë			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Shpronësimi i sipërfaqeve të parcelave nëpër të cilat kalon kjo rrugë.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Kontestet pronësoro juridike (në disa vende), si dhe përshtatja e niveletës së rrugës me disa hyrje dhe dalje nëpër parcelat e pronarëve ku kalon kjo rrugë.						

* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13 mars-2019					
Projekti :	Ndërtimi i Parkut në Lagjen “Arbëria”	Vlera e projektit: 362 878.72 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 Ditë					
Operatori :	“REXHA” SHPK	Nr. 61618026511, dt. 22.01.2019.					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn.	Projekti i vitit : 2018/2019					
Organi mbikqyrës :	Syzana Pllana i.h, Amira Krasniqi, i.e., Hazir Krasniqi, tek. i gjeodezisë						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Piketimi I fushës sportive dhe pjesës së këndit të lodrave.					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Gërmimi i dheut për themelin e murit BA; ● Mbushja e material guror; ● Kallupim, armim, betonim i themelit BA (pjesërisht). 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë	Aktualisht sipas planit dinamik			Mirë			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve





PRISHTINA



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

14

Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521 dt. 30.11.2017
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018
Organi mbikëqyrës :	Afërdita Sopi, Behxhet Gashi.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,400,500,800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,1000 mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.,000.00 €	50,000.00€	50,000.00€€	50,000.00€	50,000.0€	50,000.00€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
		55,100.36€					
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Kemi pasur shumë vështirësi të arritjes së marrëveshjeve me pronaret e parcelave ku kalon kanalizimi, për arsye se pronat janë private. Punimet kanë përfunduar brenda planit dinamik, përkundër vështirësive të realizimit në disa pika të kontratës.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15				
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Vlera e projektit: 375,501.30 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	OE” Pro & Co Group” SH.P.K.	Nr 616 17 142 521, dt. 27.02.2018				
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018				
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018				
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në rrugën “Sanxhaku i Nishit”, sipas projektit, ndërsa rrugët me kubze betoni pothuajse kanë përfunduar. Projekti është në fazën përfundimtare.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		150,000.00€	90,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave	Vlera e projektit: 196.675,20€					
Investuesi :	Komuna Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	"Kema company" SH.P.K & Nnsh "Dimi Bau"	Nr 616 17 74 521 dt.18.08.2017					
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi; - Gropimi i kanalit; - Punimi i pusetave; - Punimi i kinetaqve. 					
	Punët në realizim	Rrjeti i kanalizimit fekal					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		60,000.00€	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Problem pronore me trasenë e projektuar						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	-						
Vlerësimi i progresit në projekt	Nga muaji gusht 2018, nuk kemi zgjidhje të problemeve pronore.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit, si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët "Shpëtim Robaj" dhe "Sabit Mushica"	Vlera e projektit: 933.447,35€					
Investuesi :	Komuna Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	"Gashi Ing" NNTP	Nr 616 18 012 511 dt. 31.10.2018					
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikqyrës :	Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Behgjet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi, - Gropimi i kanalit, - Punimi i pusetave, - Punimi i kinetaqve. 					
	Punët në realizim	Rrjeti I kanalizimit fekal					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Problem pronor me trasenë e projektuar						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	-						
Vlerësimi i progresit në projekt							


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen "Sofalia", krah i rrugës "Trepça" dhe disa rrugë në lagjen "Kodra e Trimave", krah të rrugës "Dalip Alshiqi" dhe "Kalabria"	Vlera e projektit: 314.999,38€					
Investuesi :	Komuna Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	"Kema Company" SHPK	Nr 616 18 8904-5-2-1 dt.12.02.2019					
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikqyrës :	Ramadan Nebihu, Jeton Zherka						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi; - Gropimi i kanalit; - Punimi i pusetave; - Gërmimi i trupit të rrugës. 					
	Punët në realizim	Rrjeti i kanalizimit fekal					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Problem pronore me trasenë e projektuar						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	-						
Vlerësimi i progresit në projekt							


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 19
Projekti :	Renovimi i garazhit të Trafikut Urban, faza II					Vlera e projektit: 382,821.10 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 30 ditë	
Operatori :	SHPK „Krapì Com ”					Nr.616-18-5233- 525 dt. 10.08.2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi, Krenar Xhaferi, Bashkim Sadiki, Bujar Rama dhe Mehdi Hoxha						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kane filluar punimet më 23.08.2018, është bërë demolimi i te gjitha punëve te zdrukthëtarisë, vendosja e dritareve – dyerve, lyerjet, deblokimi i kanaleve brenda sallave, asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, zyrat e e administratës, punët e makinerisë, elektrikes, ujësjellësit, si dhe të gjitha shqyrtimet.					
	Punët në realizim	Kanalizimi fekal është tërësisht i bllokuar, është bërë zgjidhja adekuate pas shumë përpjekjeve, dhe është në përfundim rrjeti i ri i cili ka qenë i domosdoshëm për funksionimin e Garazhit të Trafikut Urban.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		100,000.€	100,000.€	100,000.€	44,000.€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa, duke marrë parasysh punimet për vendosjen e kanalizimit të ri, i cili nuk ka qenë i paraparë dhe është përfunduar. Cilësia është e kënaqshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Vetëm pritet të vendoset mbulesa nga plexigllasi pas furnizimit me këtë produkt, ky pozicion pritet të realizohet gjatë muajit prill.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve është i kënaqshëm.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjen “Arbëria”	Vlera e projektit: 463 262.41 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	“NBT-ING” SHPK	Nr.616-17-4891- 511, dt. 05.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku, Abdurrahman Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Punët përgatitore; • Punët e gurit, pjesërisht; • Punët metalike, pjesërisht; • Kanalizimi atmosferik dhe rrjetit të furnizimit me ujë për ujitje për projektin e shkallëve dhe mbikalimit; • Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes; • Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2; • Punët e elektrikës, pjesërisht. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> • Vazhdim i punëve, mveshja e shkallëve me pllaka guri; • Vazhdim i punimeve në këndin e lodrave; • Presim montimin e parmacëve ne pjesët e punuara nga pllakat e gurëve; • Vazhdim i punëve elektrike; • Vazhdim i punimeve të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit; • Punët e vegjetacionit; • Montim i pllakave të gurit në rrugët aksiale “Metush Krasniqi”, “Eduard Lir” dhe “Bajram Curri”, për të formuar “policët e shtrirë”. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	52 875.15€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime Vonesa e atesteve te materialeve, cilësia e knaqeshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komform kontratës dhe specifikimeve teknike; ☞ Është obliguar operatori nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës, që ta rrisë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtes; ☞ Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punime janë duke u zhvilluar me një dinamikë të kënaqeshme, duhet rritur numrin e punëtorëve pasi kemi të bëjmë me punë perfundimtare në rregullimin e terenit dhe punë montuse; ☞ Jemi në pritje të plotësisimit dhe ndryshimit të Vendimit paraprak nga Drejtoria e Urbanizimit. 						



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK, Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m' është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m'; - Punimet nuk mundë të vazhdojnë sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të hekurudhave, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I-XIV)	Situacion i (XV)	Situacion i (XVI)	Situacion i (XVII)	Situacion i (XVIII)	Situacion i (XIX)
		706 976.61€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		- Armimi i urës 194m' të bëhet sipas projektit. Po presim përgjigje nga Prokurimi për rrënimet e paprapara të cilat nuk kanë çmime.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Ura 74 m' është duke u përfunduar mbushja, ashtu që të përgatitet për betonim, Izolim dhe asfaltim.					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 22				
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve “Evlija Qelebiu”, “Luan Qelaj” dhe “Halil Alidemaj”</i>	Vlera e projektit: 122 234.10 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 ditë				
Operatori :	<i>NNTPP “Gashi Ing”, Suharekë</i>	Nr.616 18 56 521				
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Fevzi Jtullahu, idh., Jeton Zherka, ida.	Projekti i vitit : 2018				
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës; -Punimi i kanalizimit dhe ujësjellësit në rrugët “H. Alidemaj”, “L.Qelaj” në rrugën “E. Qelebiu”. 				
	Punët në realizim	-Përgatitja për asfalt dhe kubze.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		40 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	-Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”.	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO „Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”	Nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m; -Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m.					
	Punimet në realizim-vërejtjet	Kanë rifilluar punimet në betonimin e pllakës së kolektorit. Punimet kanë qenë të ndërprera për një periudhë kohore, për shkaqet e cekuranë vazhdim: -Në pjesën dërmuese të trasesë ka pasur probleme pronore; -Punëkryersi ka refuzuar ti rifillojë punët deri sa të mos zgjidhen kontestet pronësore dhe traseja të jetë komplet e lirë, mirpo tani jemi pajtuar që punimet të rifillojnë në segmentet e trasesë ku nuk ka probleme pronësore dhe në anën tjetër është duke u punuar në zgjidhjen e kontesteve pronësore për pjesën tjetër të trasesë.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK „Vizion Capital Partners“ dhe SHPK „Conex Group“	Nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Punimet e vazhduara: përdhes, kati 1, kati 2					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstruksionit të mbulesës së tribunave dhe fasadës (punimet janë në fazën përmbyllëse).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacionet e paguara 5-7 (2018)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€	150,000.00€				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 240 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	Nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndriçimi.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në rregullimin e trotuarëve dhe shtegut të biçiklistëve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacionet e paguara me 2018	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	265,000.00 €				






RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën “Sheshi i Arbrit”	Vlera e projektit: 127,035.84€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK “Rexha Company”	Nr.identifikues: 616 18 134 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës:	Besim Qelaj, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Demolimi i shtresës së vjetër të rrugës (kubzat) dhe zëvendësimi i tyre me shtresa asfalti si dhe rregullimi i trotuatrëve të dëmtuar.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke u zhvilluar në demelimin e kubzave dhe skajorëve të vjetër, si dhe në gërmimin dhe tamponizimin e trupit të rrugës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 28				
Projekti :	Rregullimi me zhavorr i parkingut për autobusët e Trafikut Urban në Matiqan	Vlera e projektit: 6300.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 30 ditë				
Operatori :	NPN "Dardania"	Nr. identifikues: 616 19 003 536				
Menaxheri i projektit:	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës:	Sevdije Drenovci, Afërdita Sopi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Pastrimi i terrenit, gërmimi, si dhe tamponizimi i terrenit, me qëllim të shfrytëzimit si parking për autobusët e Trafikut Urban				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet kanë përfunduar konform specifikacioneve të kontratës.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (mars)				
		6.300 €				



**Drejtori :
Gëzim Mehmeti**

Mars 2019
Prishtinë.