

Raporti i vitit 2018 Korrik 01.-31.07.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit korrik 2018, ka kryer këto aktivitete: kërkesa për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkuorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit korrik, Drejtoria ka proceduar 165 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 165 kërkesave të pranuar, 112 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
01

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i Kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn, zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.07.2018, muaji korrik
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

1.3. Raportimi i menaxhereve të projekteve infrastrukturore

Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë
Operatori :	N.T.P "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit : 2017
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari" Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Kuka" Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1" Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2". Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia". Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1(te xhamia)" Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2". (te xhamia)" Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3". (te xhamia)" 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Rudina", - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Jusuf Berisha", - Germimi i trupit të rrugës "Sokol Fazliu". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkak se fillimisht do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali" dhe "Ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali " nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>						
	Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.						







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë	Vlera e projektit: 324.457,38 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 Ditë					
Operatori :	NNP "SOPI"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit: 2017					
Organi mbikqyrës :	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Asflaltimi i trupit të rrugës në lagjen "Verbovc"					
	Punët në realizim	- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Lecëve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është realizuar në vitet 2010 dhe kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, me ç'rast janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale, e që duhet të kyqen në rrjetin e sapondërtuar. Kemi bërë kërkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, gjegjësisht në krahun e rrugës "E", të shenjuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri në stacionazhën P 7; 0+120.0. Kemi nevojë për ndërtimin e murit mbrojtës dhe vendosjen e gardhit metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor, të hartuar nga byroja projektuese nga NNP "Pro Art" të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtës të këtij segmenti.</p> <p>Në krahun e rrugës prej urës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10, kemi nevojë ndërtimin e murit mbrojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjmë parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment, në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga byroja projektuese nga "ALF" të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht ndërtimi i murit mbrojtës, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Njëherësh ju njoftojmë që nga rrjedhat janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinën e vjeshtës- dimërit.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					











PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë	Vlera e projektit: 286.655,32 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 ditë.					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rrugës nr.6					
	Punët në realizim	- Vendosja e kubezave të betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0			
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					














 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	<i>Rindërtimi , sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës</i>					Vlera e projektit: 247,853.52 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 12 muaj	
Operatori :	NTP "Bashkimi" dhe NPSH "Bageri"					Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikqyrës :	Halil Fejziu, idn., Afërdita Sopi, tek. gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Germimi i trupit të rrugës në fshatin Hajkobill, lagjja "Hazirovit"; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethor guror; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethor guror, në Dabishevc, lagjja "Kaleviq"; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethor guror në fshatin Koliq, lagjja "Peraj". 					
	Punët në realizim	Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, Lagjja e Vrajollëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0			
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 05	
Projekti :	Ndertimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi" si dhe ujësjellësi në rrugën "Fehmi Agani"				Vlera e projektit: 348.679,20 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK				Nr. i prokurimit: 6161794521 dt.12.12.2017		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Afërdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë (0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800 mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve; Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm; Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve standard 18/24, C-40/50, M100; Testimi dhe dezinfektimi i gypit të ujësjellësit.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø500, 400, 315, 250 , mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave te ujësjellësit ø 90 PEHD RC; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	75,000.00€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		☑ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin evendpunishtes, të bejë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt		☑ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik, ngjeshja e zhavorrit në shtresa sipas projektit, nuk është realizuar për shkak te thellësisë së madhe 4m, thellësi ku ka pasur shembje.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve










 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521 dt.30/11/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250 mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime; masat për t'u ndërmarrë		☞ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rrite kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin evendpunitshes, të beje sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt		☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve






 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndertimi i kanalizimit fekal te "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugët "Bedri Pejani" "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugët "Meto Bajraktari", "Qajupi".	Vlera e projektit: 191,687.46 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK	Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt.09/11/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent rrethorore d 0-100mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000€	50,000€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<input checked="" type="checkbox"/> Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja projekti te "Rezonanca" është ndërprerë, për t'u vazhduar ne rrugët "Meto Bajraktari" Qajupi" si dhe "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ku tek rruga "Qajupi" e kemi ndërprerë projektin, për shkak se kota fundore e projektuar është 4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt.					
Vlerësimi i progresit në projekt		<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
	Ndërtimi i rrugës "Barilevë-Besi"	Vlera e projektit: 965,582.96 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	"Rexha" SHPK, "Benita Company" SHPK dhe "Arhiko Ing" me lider "Rexha" SHPK	Nr.616 15 169 511 dt.01/10/2015					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIL.	Projekti i vitit : 2015					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është përfunduar piketimi I trasesë dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve, tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare. Është përfunduar asfaltimi i shtresës së dytë në rrugën kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues.					
	Punët në realizim	Punimet janë përfunduar, hartimi i projektit të ekzekutuar					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-XV)	Situacion i (XVI)	Situacion i (XVII)	Situacion i (XVIII)	Situacion i (XVIII)	Situacioni (XX)
		732,000.00	50,000.00	50,000.00			
Vonesat Shkalla e cilësisë		E kënaqshme					
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<i>Varrësisht nga kushtet atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të gjitha punimeve.</i>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë përfunduar, pritet kompletimi i dokumentacionit teknik dhe mbyllja e kontratës. Janë dëmtuar ormanët e rrymës dhe janë vjedhur disa pjesë. Kompania është e obliguar që t'i sanojë deri në pranimin e punimeve nga komisioni.					







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	Vlera e projektit: 347,927.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : dy vjet					
Operatori :	KNPSH "Papenburg" "Adriani Company" SHPK	nr.identifikues: 616 16 161 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> -Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m; -Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m; -Punimi i urave dhe lëshesave pllakore(gjithsejt 4); -Punimet elektrike. 					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë në fazën finale të përmbylljes së kontratës-punimet janë duke u zhvilluar në vendosjen e shenjave të komunikacionit.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Gjithsejt situacione te paguara ne 2017	Situacioni korrik	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		250.000.00 €	50.000.00 €				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO “Jehona” SHPK NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko Ing”	Nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m; - Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m.					
	Punimet në realizim-vërejtjet	- Punimet vazhdojnë në betonimin e pllakës së kolektorit.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" SHPK "Conex Group"	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Punimet e vazhdata-përdhese, kati 1, kati 2					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstrukacionit të mbulesës së tribunave.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.0 0€	50,000.0 0€				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 343,167.06€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP "Bashkimi"	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit atmosferik; - Punimi i trotuarit 					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë në fazën përfundimtare-vendosja e trotuarëve(punimet janë të ndërprera për shkakë të problemeve pronësore)					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		308,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndriçimi.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore, si dhe zgjerim dhe tamponizim të trasesë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni qershor	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	N.N. „Beni Construction”	nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës:	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasës së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal,kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugës për shtresën finalefilluar në pjesën e trasesë që janë zgjidhur kontestet pronësore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacion et e paguara me 2017	Situacioni 2 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagja “Fanaj” dhe lagja “Balaj”.	Vlera e projektit: 332,797.88€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Gashi Ing”	nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Ymer Mavriqi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën finale të përmbylljes së kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni (korrik)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100,000.00€	150,000.00€				





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës, për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 17 117 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku, Bexhet Gashi.						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Sanimi i gropave me asphalt; -Sanimi i rrugëve me kubze; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
	Punët në realizim e sipër	-Sanimi i gropave me asphalt; -Sanimi i rrugëve me kubza; -Punimi i shtresave të asfaltit.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj)	Situacioni (qershor)	Situacioni (korrik)	
		66.000.00€	73.000.00€	60.000.00€	60.000.00€	40.000.00€	



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë					Vlera e projektit: 167,748.21 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	” Nëntë Vëllezërit ” SHPK					Nr 616 17 134 521 dt.16/01/2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës:	Afërdita Sopi dhe Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018, është bërë gërmimi, zhavorrimi, kanalizimi fekale, vendosja e anësoreve të betonit, ngjeshja e trupit të rrugës, asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, si dhe të gjitha shqyrtimet.					
	Punët në realizim	Pritja e rezultateve të shqyrtimeve laboratorike.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.0€	50,000.0€	50,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa						
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☞ Të bëhet pastrimi dhe ngjeshja e bankinave.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve është i kënaqshëm.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal të rrugës “Ulqinit”					Vlera e projektit: 82,625.13 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	NNTP “Gashi ING”					Nr 616 17 144 521 dt.26/01/2018	
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kane filluar punimet, më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Jemi duke realizuar ujësjellësin dhe kanalizimin në të gjitha rrugët e planifikuara.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 20
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Vlera e projektit: 375,501.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE "Pro & Co Group" SHPK	Nr 616 17 142 521 dt.27/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në disa rrugë sipas paramasës, si dhe rrugën "Sanxhaku i Nishit", sipas projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PAPENGURG” “ADRIANI COMPANY” SHPK	616 17 4861 511 dt.22/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë së rrugës sipas projektit					
	Punët në realizim	Gërmimi i dheut, mbushja e trupit të rrugës me material guror, punimi i lëshesave tërthore dhe gjatësore-shënimi i trasesë sipas projektit, demolimi i materialeve të ngurta, prerja e shkurreve, gërmimi i gjërë, mbushja, hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike, punimi i lëshesave gjatësore dhe tërthore, shtrirja e gjeotekstitit, mbushja me tampon fr. 0-63mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 11/06/18	50,000.00 12/07/18				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjedhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018.</p> <p>Ka nevojë për dislokimin e shtyllave të tensionit të ulët, kërkesa I është dorëzuar kompanisë KEDS, më 30.05.18 dhe ende nuk kemi marrë kurrfarë përgjigje.</p>					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 22	
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>					Vlera e projektit: 99,385.36 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq, Prishtinë</i>					616 17 146 521 dt.12/02/2018		
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK					Projekti i vitit : 2018		
Organi mbikëqyrës:	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacioni VI	
		I	II	III	IV	V		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarre		<i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompensim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit, poashtu edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e punimeve. Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i>						
Vlerësimi i progresit në projekt								

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 23
Projekti :	<i>Rivitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjen "Arbëria"</i>						Vlera e projektit: 463.262.41€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani Dinamik : 120 Ditë
Operatori :	"NBT-ING" SHPK "Brigada 123", p.n, Shirokë, Suharekë						616-17-4891-5-1-1 dt.05/02/2018
Menaxheri i projektit :	Refik Sadiku nga DIKMK						Projekti i vitit : 2018
Organi mbikqyrës :	Bujar Rama ,Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi,Ymer Mavriqi DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> -Punët përgatitore janë ende në realizim; -Punët demoluese të shkallëve janë të përfunduara, largimi i pllakave dhe largimi i shtresës niveluar; - Është përfunduar nivelimi i shkallëve me shtresë të betonit; -Janë bërë shqyrtimet e strukturës së betonit ekzistues, rezultatet, Klasa e betonit 20/25, që I plotëson kushtet e konstruksionit për këtë Destinim; -Është përfunduar kanalizimi atmosferik; -Janë punuar strukturat e betonit për objektin panoromik, jemi në përgatitje për marrjen e mostrave në vend për shqyrtimin e strukturës së betonit. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> -Vazhdimi i punimeve në objektin Panoromik, sipas paramasës, Paralogarisë dhe projektit; -Punimi në vendosjen e rezervoarve të ujit; -Germimi i dheut dhe formesimi i skarpeve; -Vazhdimi në punimin e kanalizimit dhe vendosjen e kabllove elektrike; Shpërndarja e sistemit pike pikë. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	
		-					
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Duhet të rritet fuqia punetore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin sipas dinamike se paraparë;</p> <p>-Problemet pronësoro juridike në gjatësi prej 17 m pas sigurimit të dokumentacionit;</p> <p>Te shpronësimit është zgjidhur problemi pronësoro-juridik, ky dokumentacion i është ofruar edhe Drejtorisë së Pronës;</p> <p>Të bëhen shqyrtimet e strukturës ekzistuese të betonit;</p> <p>-Të realizohet në tërësi plani i demolimit dhe, në koordinim me organin mbikëqyrës, të bëhet zgjidhja e pjesës ku pengon gypi i ujit në planin e demolimit.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Pritet sjellja e mostrave të gurit sipas standardeve të kerkuara dhe certifikata e konformitetit për këtë lloj punimi sipas kërkesës së projektit.					

Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave



Punimet ne objektin Panaromik



baza e parmakeve



Demolimi i shkalleve



Shakallet pas Demolimit



Vazhdimi i punimeve



Gypi i furnizimit te ujit

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit: 325 648.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<i>OE: NNTPP "Gashi Ing" nga Suhareka.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit: Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit: 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Rrugët në Veternik dhe Syri i Kalter, janë perfunduar "Abdyl Hamit Adili" dhe "Pajtim Roci" dhe "Logreta". 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; -Vendosja e skajoreve; -Punimi i kanalizimeve. 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; -Fillimi i kubzimit te rrugët e mbetura. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 						







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	"Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja "Kodra e Trimave" Prishtinë.	Vlera e projektit: 283 470.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	OE: NNTPP "Gashi Ing" nga Suhareka.	Nr. 616 17 106 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; - Fillimi i kubzimit të rrugët e mbetura. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; - Fillimi i kubzimit të rrugët e mbetura. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobilë, lagjja “Taliri”	Vlera e projektit: 70 153.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	OE NTP “Bashkimi”, Koliqi, Prishtinë	Nr. 616 17 053 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet janë përfunduar sipas kontratës dhe projektit.					
	Punët në realizim	Punimet janë përfunduar sipas kontratës dhe projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		20 000.0€	20 000.0€	20 000.0€	10 153.05€	0.0€	
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		- Projekti ka garancion një vjeçar.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Projekti është realizuar sipas planit dinamik të paraparë me kontratë.					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	Vlera e projektit: 196 579.09 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :90 ditë					
Operatori :	OE. "Delta-Ing" SHPK, Prishtinë	Nr.616 17 2026 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu, idn. Syzana Pllana, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet janë përfunduar me dinamikën e paraparë me kontratë.					
	Punët në realizim	Punimet janë përfunduar me dinamikën e paraparë me kontratë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	46 260.40€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		- Projekti ka garancion 1-vjeçar.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Punimet janë përfunduar me dinamikën e paraparë me kontratë.					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 28					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK, Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m', është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	- Punimet nuk mundë të vazhdoen sipas dinamikës së kontratës për shkak të mos dislokimit të hekurudhave dhe largimit të kablove dhe trafos nga KEDS-i nga objekti i Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe Drejtori dhe kryetari i Komunës; - Objekti i Doganës është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablo nëntoksore dhe jemi në pritje të zgjidhje nga KEDS-i.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni ()
		406 976.61€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	- Punimet kanë filluar me dinamik të reduktuar në vendosjen e skeleve në urën 194m' dhe ura e shkurt 74m', disa pos. sipas mundesive të terrenit deri në largimin e trafos nga KEDS-i.						
Vlerësimi i progresit në projekt	-Dogana është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablo nëntoksore dhe jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS-i.						





1.4. Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017 të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të Qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perendimore të Unazës qendrore, Prishtine	"Rexha", "Arhiko", "Benita" Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital", "Conex Group", Fushë-Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në Komunën e Prishtinës për vitin 2017	"TOIFOR" Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK "PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK "TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Bllok pas bloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt" Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE "Noti Beton" SHPK, "Ileaa-Gr", "H&B Consulting" me lider "Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Rexha-Com	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	N.N.P. "SOPi"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë – "Kodra e Trimave"	"Kema company" SHPK NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugoc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP „Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalën "Ibër Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenburg" "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	SHPK "Benita Company", "Arh Ar xha"	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Kema Kompany"	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.0€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Sinidoll, Bardhosh, Bernice dhe "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagjja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale të Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën	NNTPP "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nëntori" dhe të Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	SHPK "Kema Company"	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	"Noti-Beton"	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348,679,2€

1.5. Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	N.T.P."BASHKIMI DHE N.P.SH"BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	Beni-Construction	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të Infrastrukturës rrugore	3 D projekt	0.192 €, sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës së Prishtinës	Famis	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH Teuta-M shpk	463.262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	Gashi ing	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë,	Bashkimi	99,385.36 €
8	Rivetalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	NBT-ING shpk	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjen "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	Papenburgji	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	Erdi Group shpk	
11	Ndërtimi i disa rrugëve ne fshatin Trudë	Pro & Co group	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Sipevë	" Nëntë Vëllezërit " Shpk	167,748.21 €



Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investime Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periodha raportuese	Korrik, 2018
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shef i Sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- ✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, që janë edhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor,
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve tjerë për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - të pranuar gjatë këtij muaji - 4 lëndë;
 - të zgjidhura - 4 lëndë.
- Vlerësim të kontratave - 2;
- Hapje të tenderëve - 0;
- Përgatitja e dokumentacionit për tenderim të kontratave kornizë për vitin 2018;
- Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës, 24+3 të pafilluara;
- Nga këto:
 - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të çështjeve pronësore,
 - 12 kontrata - projekte në vazhdim,
 - 12 kontrata kanë përfunduar.

Gjithsej vlera e kontratave është: 6,805,939.84 €

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara : 3,257,459.74 €

Mbetje për pagesë : 3,548,480.10 €

96% e projekteve janë në përfundim të kontratës.

Më poshtë po japim detalet e kontratave që janë në mbikëqyrje të këtij sektori:

- Kontratat kornizë, shumica nga to janë në përmbyllje të projektit, disa janë në shfrytëzim të 30% mbi vlerën e kontraktuar;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak, që priten të përfundojnë gjatë muajit qershor;
- Kontratat e këtij viti, është një kontratë e lidhur në këtë vit, e cila pritet të përfundojë në fund të majit;
- Kontratat e përfunduara.

KONTRATAT KORNIZË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive	
Janë realizuar punime në çerdhen "Zogjtë" Sofali	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik:	"NBT-ING" dhe NPN "Alfa-Ing" SHOK, Suhareka
Te paguara	506,503.13 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Në këtë muaji nuk janë zhvilluar asnjë aktivitet

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE



2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e njave sanitare "kontratë kornizë 3 vjeçare"	
Vlera e projektit:	349,989.00€ për tri vjet (+ 30%)
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 023 521, dt. 19.04.2016
Operatori ekonomik	NNP "EURO CONSTRUCTION" SHPK
Të paguara deri me tani	447,887.71€
Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur	

Është lidhe kontrata e re "Rikonstruktimi i nyjave sanitare në institucionet arsimore

3. Rikonstruktimi i nyjave sanitare në institucionet arsimore-kontratë kornizë 1- vjeçare.

Vlera e projektit:	48,000.00 € për një vjet (-,+ 30%)
Nr i kontratës dhe data.	616-18-2877-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	NNP "EURO CONSTRUCTION" SHPK
Të paguara deri më tani	€
Nuk është zhvilluar asnjë aktivitet në terren, është përcaktuar ekipi menaxhues	

4. Rikonstruktimi dhe Mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave kontratë-kornizë 3-vjeçare

Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë:	
• Nuk ka pasur aktivitet	
Nr. i kontratës dhe data:	616-16-052-521, dt. 06.07.2016
Vlera e projektit:	233,454.00 €
Operatori ekonomik:	"Olti Trasing" SHPK
Te paguara deri më tani:	142,875.43 €

5. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
1. IP "Buzëqeshja"	
2. Gjimnazi "Ahmet Gashi"	
Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211 dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" dhe "Monting"
Të paguara deri më tani:	41,848.05 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

	<p>IP "Buzëqeshja"</p> 
<p>Ahmet Gashi</p> 	

<p>6. Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore</p>	
<p>Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • QMF V. 	
<p>Vlera e projektit:</p>	<p>264,043.60 €</p>
<p>Nr. i kontratës dhe data.</p>	<p>616 16 177 521, dt. 21.04.2017</p>
<p>Të paguara deri më tani:</p>	<p>290,032.25 € 10% mbi kontratë</p>
<p>Operatori ekonomik:</p>	<p>NTP "Ulpiana" dhe " Mati" SHPK</p>
<p>Fotot e ekzekutimit të punimeve</p>	
<p>Emergjencia, gjendja ekzistuese</p>	

	
Kontrata është përfunduar, ka mbetur vetëm përmbyllja. Është përgatitur dokumentacioni për kontratë të re.	

7. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji 	
Vlera e projektit:	100.000,0 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Operatori ekonomik	Raketa SHPK
Te paguara deri me tani	96,849.25 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	
Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji	

KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE

8. Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	737,832.96 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521, dt 16 09 2015
Të pagura deri më tani	587,832.00 €
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	



9. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Tophane"	
Vlera e projektit:	60,683.05€
Nr i kontratës dhe data.	61616136521, dt. 19.10.2016
Operatori ekonomik:	"Tribuna " SHPK
Te paguara deri me tani:	30,000.00€ (10.000,00 është faturuar, por ende nuk është paguar)
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
<p>Nuk kemi zhvillime të punimeve, jemi në procedurë të ndërprerjes së kontratës. Pas shume ftesave dhe kërkesave që OE "Tribuna" të vazhdojë me punime, nuk është marrë asnjë nismë për punime. Disa nga punimet e zhvilluara nuk janë punuar</p>	

në mënyrë cilësore dhe disa punime të tjera duhet të sanohen.

10. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria”, faza II	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Te paguara deri me tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	“Rexha” SHPK
Barten për vitin 2018	87,832.96 €

Punimet janë në përfundim.

Punimi i rrethojës ende nuk është realizuar për shkak të çështjeve pronësore, si dhe nuk ka pozicion në kontratën bazë, është bërë kërkesë disa herë që të gjendet një zgjidhje - të punohet me kontratën kornizë ose të tenderohet.

Fotot e ekzekutimit të punimeve









11. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruktimi i ish-objektit të gjimnazit "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")	
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr i kontratës dhe data.	616 14 076 521, dt 29.10.2014
Te paguara 2017	156836.99€, kanë mbetur për vitin 2018 63.195.62 €
Punimet kanë përfunduar, kontrata është përmbyllur	

12. Mirëmbajtja e terreneve sportive, Mirëmbajtja e terreneve sportive - komuna e Prishtinës, Loto 1 dhe këndeve të lodrave Loto 2	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Kontrata është në përfundim	
Vlera e projektit:	Loto 1: 41,128.00 € Loto 2: 29,893.40 €
Nr. i kontratës dhe data	616-16-180-521
Operatori ekonomik	" V.Z Company" sh.p.k
Të paguara deri më tani:	Loto 1: 30,149.35 € Loto 2: 18,617.79 €
Kontrata ka përfunduar dhe është në procedurat e përmbylljes	

13. Riparimi i bashkësive lokale, Zona urbane (Dabishevc, Keqekollë, Llukar)	
Vlera e projektit:	72.275,36€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt. 03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Te paguara deri me tani:	20.000,00 €
Gjendja e punimeve	Punimet kanë përfunduar dhe është përmbyllur kontrata

14. Riparimi i bashkësive lokale, Zona urbane (Barilevë, Besi)	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK, "Arhingo" SHPK
Te paguara deri me tani	20.000,0 euro, 37,206.61€ situacioni përfundimtar
Objekti është përfunduar, është funksional, kontrata është përmbyllur.	

15. Riparimi i bashkësive lokale, Zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)	
16. Riparimi i bashkësive lokale, Zona urbane (BL "Lakrishta", "Dardania", "Bregu i Diellit")	
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.03.10.2017
Vlera e projektit:	41.819,57€
Te paguara deri me tani	38.997,01€
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.03.10.2017
Plani dinamik	90dite
Te paguara deri me tani	"Acon" shpk 41.618.56 €
Operatori ekonomik	"ENGRUP" shpk
Plani dinamik	90dite
Punimet kanë përfunduar	është përmbyllë kontrata
Punimet kanë përfunduar, është mbyll kontrata	

17. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bl. nr.10, Bl. "Tophane" , Bl. "Xhamia e Llapit"	
Vlera e projektit:	41.723,72€
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt. 04.10.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"TRIBUNE" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	

18. Vendosja e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa renovime të objekteve të institucioneve parashkollore	
Vlera e projektit:	34.999.00€
Nr i kontratës dhe data.	616-17 -056-5-2-1, dt. 27.09.2017
Vlera e paguar deri me tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	" BEREQETI - ING "
<i>Punimet kanë vazhduar dhe janë në përfundim. Janë vendosur rrjetat në institucione parashkollore pas vizitës së 8 objekteve publike dhe 3 publiko-private, si dhe të Kuzhina Qendrore e çerdheve, sipas kërkesave të çerdheve dhe pozicioneve në kontratë. Janë kryer pozicione të kanalizimeve, po ashtu sipas kërkesave të institucioneve shkollore edhe pozicione rreth rregullimit të dyerve dhe dritareve.</i>	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	

19. Instalimi i ngrohjes qendrore në shkollat "Avni Rrustemi", Suteskë, "Ganimete Terbeshi", Siqevë, "Ditet e Minatorit", Shashkoc, "Nexhmi Mustafa" Rimanishtë	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji	
Vlera e projektit:	42,658.65 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 145 521 dt 21.02.2018
Operatori ekonomik	"Termovizion " shpk
Të paguara deri më tani:	42,571.80€
Punimet kanë përfunduar dhe është përmbyllur kontrata.	

20. Riparimi i bashkësive lokale, Zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq)	
Vlera e projektit:	92.846,76 €
Nr i kontratës dhe data.	616 – 17-4525-5-2-1, dt. 12.12.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	Grupi i operatorëve "ACON" SHPK dhe

		NPN "Alfa-Ing" SHPK
Të paguara deri më tani:		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët në rregullimin e oborrit, shtigjet, kubat, trotuaret, shkallët dhe gjelbërimi janë në përfundim e sipër.	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve		
		
BARDHOSH		
		



21. Instalimi i ngrohjes qendrorene në shkollat "Avni Rrustemi", Suteskë, "Ganimete Terbeshi", Siqevë, "Ditët e Minatorit", Shashkoc, "Nexhmi Mustafa", Rimanishtë

Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë:
Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji

Vlera e projektit:	42,658.65 €
Nr i kontratës dhe data.	616 17 145 521, dt 21.02.2018
Operatori ekonomik	"Termovizion " SHPK
Te paguara deri me tani:	42,571.80 €

Punimet kanë përfunduar dhe është përmbyllur kontrata.

22. Rikonstruksioni dhe gëlqerosja në institucionet arsimore

Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë:
Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji

Vlera e projektit:	59,072.50 € kontratë kornizë njëvjeçare
Nr. i kontratës dhe	616-18-2877-5-2-1, dt 20.07.2018

data.	
Operatori ekonomik	NN "ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani:	
Është përcaktuar ekipi menaxhues	

23. Rikonstruksioni i dyshemeve në intstitucionet arsimore	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji	
Vlera e projektit:	48,000.00 € kontratë kornizë njëvjeçare
Nr i kontratës dhe data.	616-18-2877-5-2-1, dt 20.07.2018
Operatori ekonomik	NPN "Lindi "
Të paguara deri më tani:	
Është përcaktuar ekipi menaxhues	

24. Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pas aktivitet gjatë këtij muaji	
Vlera e projektit:	16,156.88 €
Nr i kontratës dhe data.	616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	NN "ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani:	
Është përcaktuar ekipi menaxhues	

PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24 €, nr. id. 616 15 156 521, dt. . 22.10.2015, punimet janë ndërprerë për shkak të çështjes pronësore.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015; punimet nuk kanë fillua për shkak të problemeve pronësore.

✓ KERKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpuca, syza etj);
- Plotësim të stafit me i inxhinierë të elektrosë dhe të makinerisë – termodinamikë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- 1. Server për komplet drejtorinë, min. 10 Tera bajt;
- Sigurimi i pajisjeve mobile :
 - a. për matjen e lagështisë së betonit,
 - b. lagështisë së drurit,
 - c. fortësisë së betonit ,
 - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës,
 - e. kamerë termike,
 - f. matjen e glykolit,
 - g. matjen e temperaturës se ujit dhe
 - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, korrik 2018