

Raporti i vitit 2018 Qershor, 01-30.06.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit qershor 2018, ka kryer këto aktivitete: shqyrtimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit qershor, Drejtoria ka proceduar 116 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 116 kërkesave të pranuar, 71 janë zgjidhur.


1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Spektori	Menaxhimi i Kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit
Kontrollon – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 30.06.2018, qershor 2018
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Suzana Pllana, idh., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Kuka"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1 (te xhamia)"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2". (te xhamia)"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3". (te xhamia)". 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> • - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Rudina" • - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Jusuf Berisha" • - Gërmimi i trupit të rrugës "Sokol Fazliu" 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkakë se, së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali"" dhe "Ndertimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale, në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali " nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkak se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë	Vlera e projektit: 324.457,38 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 Ditë					
Operatori :	NNP "SOPI"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit: 2017					
Organi mbikëqyrës	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Verbovcve					
	Punët në realizim	- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjen e Lecëve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale, e të cilët kërkojnë të kyqen në rrjetin e sapondërtuar.</p> <p>Kemi bërë kërkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, gjegjësisht në krahun e rrugës E, të shenjuar sipas projektit prej stacionzhës P2; 0+20.0 deri në stacionzhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor, të hartuar nga byroja projektuese nga NNP "Pro Art" të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtës i këtij segmenti.</p> <p>Në krahun e rrugës prej urrës, gjegjësisht stacionzhës P16 0+171.0 deri në stacionzhën P 31 0+400.10, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjmë parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga byroja projektuese nga ALFA, të vitit 2015, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht ndërtimi i murit mbrojtës, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Nëherësh ju njoftojmë që nga rrjedhat janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinën e vjeshtës- dimrit.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					











PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik, në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë					Vlera e projektit: 286.655,32 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 150 ditë.	
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”					Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit : 2017	
Organi mbikëqyrës:	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e rruges nr.20.					
	Punët në realizim	- Vendosija e kubezeve të betonit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					














 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	<i>Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës</i>	Vlera e projektit: 247,853.52 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 12 muaj					
Operatori :	NTP "Bashkimi" dhe NPSH "Bageri"	Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn;	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikqyrës :	Halil Fejziu idn., Afërdita Sopi, tek. e gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja "Cubaj"; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja "Vitali"; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq, lagjja "Kapiti"; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Koliq, lagjja "Peraj"; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja "Taliri". 					
	Punët në realizim	Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethor në fshatin Marec, lagjja "Cubaj"; Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethor në fshatin Marec, lagjja "Vitali"; Mbushja e trupit të rrugës me material vendor rrethor në fshatin Koliq, lagjja "Kapiti".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0			
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin “Ibër Lepenc” në fshatin Bërnice e Poshtme	Vlera e projektit: 347,927.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : dy vite					
Operatori :	KNPSH “Papenpurg” dhe “Adriani Company” SHPK	Nr.identifikues: 616 16 161 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> -Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m; -Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m; -Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4); -Punimet elektrike. 					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë në fazën finale të përgatitjes së trasesë për shtresën e asfaltit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Gjithsejt situacione te paguara ne 2017	Situacion i janar	Situacion i shkurt	Situacion i mars	Situacion prill	Situacioni
		250.000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06				
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë				
Operatori :	GO “Jehona”SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko Ing”	nr.identifikues: 616 16 111 511				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016				
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m; -Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m.				
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet vazhdojnë në betonimin e pllakës së kolektorit.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni
		209.256.70 €				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" SHPK "Conex Group"	Nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla. idn	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikqyrës :	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-punimet e vrazhdta, përdhes, kati 1, kati 2					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstruksionit të mbulesës së tribunave.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.0 0€	50,000.0 0€				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 343,167.06€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	NNP" Bashkimi"	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit atmosferik; -Punimi i trotuarit.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përfundimtare					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		308,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krah u 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	Nr. identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndririmi.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore, si dhe zgjerim dhe tamponizim të trasesë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				







@@@@@@@@@@@@@@@@@@

RAPORTI MBIKQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Beni Construction”	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit	Ibrahim Gërvalla idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugës për shtresën finalefilluar në pjesën e trasës që janë zgjedhur kontestet pronësore.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni 2 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj”	Vlera e projektit: 332,797.88€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Gashi Ing”	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Ymer Mavriqi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trassë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e trasesë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion et e paguara me 2017	Situacion i (II)	Situacion i (III)	Situacion i (IV)	Situacion i (V)	Situacioni (VI)
		100,000.00 €					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe Grshticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”	Vlera e projektit: 207,000.00€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 150 ditë					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr. identifikues: 616 17 093 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubze betoni					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në lagjen “Berishaj” dhe “Obzovik”.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (prill)	Situacioni 2 (maj)	Situacioni 3 (qershor)	Situacioni i	Situacioni	
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	Nr.identifikues: 616 17 117 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku, Bexhet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Sanimi i gropave me asfalt; -Sanimi i rrugëve me kubze; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
	Punët në realizim e sipër	-Sanimi i gropave me asfalt; -Sanimi i rrugëve me kubze; -Punimi i shtresave të asfaltit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj)	Situacioni (qershor)	Situacioni	
		66.000.00€	73.000.00€	60.000.00€	60.000.00€		



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16 Qershor-2018					
Projekti :	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore në Prishtinë	Vlera e projektit: 0.192 €, sipas specifikacionit.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 45 ditë, për një projekt.					
Operatori :	“3D Project”, Prishtinë	Nr.616 17 114 221, dt.11.12.2017					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn ;	Projekti i vitit : 2017/2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi, Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Lista e disa projekteve për rrugë në Keqekollë, Ballaban, Marec, muri beton-arme për rrugën „Naim Gashi”, Rrjeti i rrugëve në lagjen Mati – “Kodrina” (rr. G, me krahët e saj), rrugë në pjesët urbane të qytetit, Kolovicë, Prapashticë etj.					
	Punët në realizim	● Lista e disa projekteve për rrugë në pjesët urbane të qytetit, Kalabri, Mati 1					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacioni (VI)
		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	
		45 760.55					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Procedurat për plotësimin e dokumantacionit të shpronësimeve (fletat poseduese) dhe dokumente tjera të nevojshme që duhen të lëshohen nga organi kompetent.						
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Parashihen vonesa në projekt, për shkak të kontestimeve të mundëshme nga komuniteti i këtyre vendbanimeve.						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 17 Për muajin Qershor/2018	
Projekti :	Sanimi i dyshemesë urbane të sheshit “Adem Jashari”						Vlera e projektit: 311 853.00 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 90 Ditë		
Operatori :	Konzorciumi “Rexha”SHPK, “Eko Group”SHPK ,nga Prishtina. Lider “Eko Group” SHPK						Nr 616 17 110 521 dt.16.10.2017		
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn						Projekti i vitit 2017/2018		
Organi mbikëqyrës :	Amira Krasniqi, Behxhet Gashi								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Punimet e kanalizimi atmosferik, kanalizimi i kabllor të elektrikes, pjesërisht shtruarja e zhavorrit, pjesërisht betonimi i pllakës, pjesërisht hidroizolimi, pjesërisht estrihu, pllaka pjesërisht, gjelbërim pjesërisht....							
	Punët në realizim	Shtruarja e zhavorrit, betonimi i pllakës, hidroizolimi, estrihi, betonimi i shkallëve ,....							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)		
		50 000.00€	50 000,00€	50 000,00€	0.0€	0.0€	0.0€		
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)		
Vonesat Shkalla e cilësisë	Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga Qendra Rajonale për Trashigimi Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi nga Drejtorja e Urbanizmit.				Mesatar				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë									
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik								







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18					
Projekti :	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	Vlera e projektit: 196 579.09 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE "Delta-Ing" SHPK, Prishtinë	Nr.616 17 2026 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Syzana Pllana & Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Matjet dhe piketimi i strukturës; - Pastrimi dhe përgatitja e terrenit; -Punimi i rrugëve ndihmëse; -Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve; -Kubzimi i vendparkingjeve; -Punimet rreth gjelbrimit; -Punët finale dhe ndriçimi.					
	Punët në realizim	Punët janë përfunduar dhe është duke u bërë pastrami i terrenit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	46 260.40€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	- Projekti ka garancion njëvjeçar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punët kanë përfunduar dhe është duke u bër pastrami i terrenit						





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja "Taliri"	Vlera e projektit: 70 153.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	OE NTP "Bashkimi ", nga Koliqi - Prishtinë	Nr. 616 17 053 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi & Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; -Punimi i gambioneve dhe tamponizimi me material. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> -Asfaltimi i rrugës; -Punmi i bankinave. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		20 000.0€	20 000.0€	20 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<ul style="list-style-type: none"> - Asfaltimi dhe marrja e mostrave për shqyrtim; - Punmi i bankinave. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 20	
Projekti :	Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 Nëntori" dhe të Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rruget "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe "Elena Gjika"					Vlera e projektit: 341,901.86 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 Ditë		
Operatori :	"Kema Company" SHPK , adresa QMI - Lipjan					Nr. 616 17 095 521 dt.24/10/2017		
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2017		
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Në rrugën afër Beni-Donës në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, punimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës, janë në përfundim.						
	Punët në realizim	● Punimi i krahut të rrugës "27 Nëntori"; ● Punimi i rrugës "Reshat Maliqi".						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private. Për këtë gjë u kemi shkruar bashkësive lokale që të njoftojnë të gjithë pronarët e këtyre parcelave nëse janë të pëlqimit të nënshkruajnë marrëveshjen, për të mos penguar gjatë realizimit të punimeve dhe mos për të mos kërkuar kompensim më pas për këto parcela.							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës; ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që të rrisë dinamikën e punimeve. 							
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar me një dinamikë mjaft të dobët, përkundër rekomandimeve dhe vërejtjeve të ekipit mbikëqyrës.							





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit: 325 648.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<i>OE: NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi. & Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trases, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës, - Rrugët ne veternik dhe “Syri i Kalter” janë perfunduar “Abdyl Hamit Adili” dhe “Pajtim Roci” e “Logreta”. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Vendosja e skajoreve; -Punimi i kanalizimeve. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Fillimi i kubzimit te rrugët e mbetura. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					








 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 22					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc					Vlera e projektit: 367,972.12 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Grupi i Operatorëve:	"Erdi-Group" SHPK dhe "EL-BAU" SHPK					Nr. 616 17 138 511, dt. 22.02.2018	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksi te Xhafollët, kryerja e të gjitha punimeve në rrugë, pos shtresës së BZh dhe AB; ● Aksi te Xhafollët, kryerja e të gjitha punimeve në trotuar, pos shtrimit të pllakave të betonit; ● Incizimi gjeodezik i trotuareve, aksi A dhe aksi B; ● Punimi i gërmimit të trotuareve, aksi A dhe aksi B; ● Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi A dhe aksi B; ● Montimi i anësorëve dhe kubëzave të betonit, aksi A dhe aksi B; ● Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5; ● Punimi i gërmimit, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5; ● Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi 1, aksi 2, aksi 3 , aksi 4 dhe aksi 5; ● Aksi majtas, gërmimi në anën ku duhet të ndërtohet trotuari dhe ku duhet të bëhet zgjerimi i rrigës; ● Aksi majtas, punimi i shtresave të zhavorrit në pjesën ku duhet të ndërtohet trotuari; 					
	Punët në realizim.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vazhdimi i shtresave të zhavorrit në aksin e majtë dhe fillimi i punimeve në aksin kryesor. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të disa mangësive në projekt.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23					
Projekti :	Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit”					Vlera e projektit: 166,274.11€ Punët shtesë 10,340.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Grupi i Operatorëve:	NPN “Vision Projekt ”					Nr. 616 16 072 521 dt.19/08/2016	
Menaxheri i projektit :	Më herët : Dhurata Ramadani Tani : Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2016	
Organi mbikëqyrës :	Më herët Enolida Berisha , tani është propozuar Qazim Bajrami Amire Krasniqi, Mehdi Hoxha						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit nga Dhurata Ramamdani.					
	Punët në realizim	● Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit, thuhet asgjë nuk është realizuar.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni I punëve shtesë	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,002.80€	50,000.02€	10,340.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të neglizhencës në punë nga operatorit ekonomik.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Është rekomanduar Zyra e Prokurimit për ndërprerja të kontratës, për shkak të mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik përkundër vërejtjeve të dhëna.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Jemi në pritje të përgjigjes nga Zyra e Prokurimit.						


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 180 ditë					
Operatori :	O.E. "REXHA" SH.P.K.-Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m' është betonuar deri te shtylla e fundit;					
	Punët në realizim	- Punimet nuk mund të vazhdohen sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të Hekurudhave dhe largimit të kabllave dhe trafos nga KEDS-i nga objekti i Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës. -Dogana është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablllo nëntoksore, Jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS-i.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni ()
		390 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat, Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	- Punimet kanë filluar me dinamikë të reduktuar në vendosjen e skeleve në urën 194m' dhe ura e shkurtër 74m' disa pos. sipas mundësive të terrenit deri në largimin e trafos nga KEDS-i.						
Vlerësimi i progresit në projekt	-Dogana është rrënuar pjesërisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablllo nëntoksore. Jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS-i.						





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagja “Kodra e Trimave” në Prishtinë.	Vlera e projektit: 283 470.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	OE: N.NT.P.P. “Gashi Ing” nga Suhareka.	Nr. 616 17 106 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
	Ndërtimi i rrugës “ Barilevë-Besi”	Vlera e projektit: 965,582.96 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 180 Ditë					
Operatori :	Rexha shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe Arhiko Ing"me lider "Rexha sh.p.k"	Nr.616 15 169 511 dt.01/10/2015					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIL.	Projekti i vitit : 2015					
Organi mbikëqyrës	Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është përfunduar piketimi i trasesë dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajoreve, tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare.Është përfunduar asfaltimi i shtresës së dytë në rrugën kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues.					
	Punët në realizim	Punimet janë përfunduar, hartimi i projektit të ekzekutuar					
Vëllimifinanciar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-XV)	Situacion i (XVI)	Situacion i (XVII)	Situacion i (XVIII)	Situacion i (XVIII)	Situacioni (XX)
		732,000.00	50,000.00	50,000.00			
Vonesat Shkalla e cilësisë	E kënaqshme						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<i>Varësisht nga kushtet atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të gjitha punimeve.</i>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë përfunduar, pritet kompletimi i dokumentacionit teknik dhe mbyllja e kontratës.						








 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 28					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë</i>	616 17 146 521 dt.12/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarre		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim, nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë në fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 29
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi.	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PAPENGURG&”, “ADRIANI COMPANY” SHPK	616 17 4861 511 dt.22/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasës së rrugës sipas projektit					
	Punët në realizim	Gërmimi i dheut, mbushja e trupit të rrugës me material gurorë, punimi i lëshesave tërthore dhe gjatësore					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 11/06/18					
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Pas analizimit të projektit kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018.</p> <p>Ka nevojë për dislokimin e shtyllave të tensionit të ulët, kërkesa i është dorëzuar kompanisë KEDS, më 30.05.18 dhe ende nuk kemi marrë përgjigje.</p>					







 RAPORTI MBIKQYRËS		SHIFRA 30				
Projekti :	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Vlera e projektit: 3,843,715.42 €				
Investuesi :	MKRS dhe Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 14 muaj				
Operatori :	Konzorciumi “Al-Trade” SHPK, NP “Izolimi” Prishtinë	Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016				
Menaxheri i projektit :	Florim Grajçevci nga MKRS					
Organi mbikëqyrës :	Qazim Bajrami nga DIKMK					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i mureve, parrmakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, muratimi i mureve ndarëse të tribunave perëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla dhe traje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i stazës së atletikës.				
	Punët në realizim	Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve të tribunave, fasada strukturale, montimi i karrigeve.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		200,000.00	200,000.00	200,000.0	160,928.86 01/11/2017	200,000€ 05/12/2017
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Nevoitet hapësira prej 150m ² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilarëve. Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës mundësisht lirim të një pjese të parcelës që është pronë komunale, e cila nevoitet për plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.				
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të kushteve atmosferike. Është nënshkruar kontrata e punëve të paparapara nga ana e MKRS-së dhe kompanisë “Al-Trade” SHPK. Sipas marrëveshjes, Komuna i ka kryer të gjitha obligimet financiare. Nga kontrata bazë kanë mbetur për realizim edhe: 349,760.49 €. Pagesën për pëlqim energjetik ka mbetur që ta paguaj MKRS-ja. Punimet priten të përfundojnë më 21 korrik 2018.				











1.4.Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Beni-Construction	279,939.59€
3	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade sh.p.k&N.P.Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën Perëndimore të Unazës qendrore - Prishtine	Rexha&Arhiko& Benita" - Prishtinë	1,969,163,08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vision Capital&Conex Group - Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	TOIFOR – Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK,,PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK,,TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Blok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE"N.P.N Vision Projekt"Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE,,Noti Beton"sh.p.k&,Ileaa-Gr""&H&B Consulting" me lider,,Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	Sh.p.k.Gerlica Company	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Rexha-Com	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	N.N.P."SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i Kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë – "Kodra e Trimave""	"Kema company" SH.P.K & Nnsh "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc	SHPK,,Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP,,Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	G.O. ,,Jehona"shpk , N.N,,Beni Construction" dhe N.N.P.,,Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	K.N.P.SH,,Papenpurg&Adriani Company"Sh.p.k	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës "Barilevë-Besi"	shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe "Arh Arhiko Ing&"Rexha	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	Kema Kompany	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë - lagjja "Fanaj" dhe lagjja "Balaj"	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makoc - lagjja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet: "Musaj", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	Sh.p.k.Gerlica Company	207,000.0€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave: Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja "Kodra e Trimave"	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagjja "Taliri"	N.T.P."Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugën "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa"; ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	Shpk."Kema Company	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në teritorrin e komunës së Prishtinës	Noti-Beton	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	Noti-Beton	348,679,2€

1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	N.T.P."BASHKIMI DHE N.P.SH"BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	Beni-Construction	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore	3 D projekt	0.192 €, sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare, në territorin e komunës së Prishtinës	Famis	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH Teuta-M shpk	463.262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	Gashi ing	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë	Bashkimi	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	NBT-ING shpk	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet: "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	Papenburgji	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc LOT 2	Erdi Group shpk	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Pro & Co group	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Sipevë	" Nëntë Vëllezërit " Shpk	167,748.21 €

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Qershor, 2018
Prishtinë