



## Raporti i vitit 2018      Nëntor 01.-30.11.2018

### 1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit nëntor 2018, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

#### *1.1. Shqyrtimi i kërkesave*

Gjatë muajit nëntor, Drejtoria ka proceduar 151 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 151 kërkesave të pranuar, 75 janë zgjidhur.


#### *1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave*

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin përprojektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.




### 1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore


Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buqaj, idn. - u.d.i shefit të Sektorit
Kontrolloi - përpunoi	Muhamed Emra, idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 30.11.2018, muaji nëntor
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Merita Mihovci Qazim Bajrami Besim Qela
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>01</b>					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: <b>359.351,97 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 Ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Kuka";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1 (te xhamia)";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2" (te xhamia)";</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3" (te xhamia)".</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Reshat Bardhi" ( lagjja Ulpiana e Re)"</li> <li>Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Rexhep Plaku" ( lagjja "Ulpiana e Re)".</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve, për shkakë që së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitalia" dhe "Ndertimi i rrjeteve te kanalizmeve fekale ne lagjen "Ulpiana e Re" në Hajvali " nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë që një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					







 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>02</b>					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri" në Prishtinë	Vlera e projektit: <b>286.655,32 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 ditë.					
Operatori :	SHPK "Gerlica Company"	Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	Punët e realizuara	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"; - Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e rrugës "Bekim Mani"; - Vendosija e kubzeve në krahun e rrugës "Bekim Mani".					
	Punët në realizim	- Shenjëzimi vertikal i rrugicave.					
<b>Vëllimi financiar</b>	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					

















PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03
Projekti :	<i>Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës</i>	Vlera e projektit: 247,853.52 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 12 muaj					
Operatori :	NTP "Bashkimi" dhe NPSH "Bageri"	Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës	Halil Fejziu idn., Afërdita Sopi, tek. gjeod.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë përfundur më 30.11.2018. Sipas ditarit ndërtimor është bërë mbyllja e kontratës.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0	18,400.0	71,850.0	40,855.20
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							









































































<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>04</b>
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: <b>1, 696,063.32€</b>
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë
Operatori :	<b>GO “Jehona” SHPK, NN,“Beni Construction” dhe NNP “Arhiko Ing”</b>	Nr.identifikues: 616 16 111 511
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016

Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<p><b>-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m</b></p> <p><b>-Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m</b></p>					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Procedura në shkëputje të kontratës, si rezultat i neglizhencës së punëkryerit për të vazhduar punimet në segmentet e trasesë ku nuk ka pasur probleme pronore					
Vëllimi Financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacion i shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70€					





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>05</b>
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: <b>414,828.79€</b>
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë
Operatori :	<b>SHPK „Vizion Capital Partners“ dhe SHPK “Conex Group”</b>	nr.identifikues: 616 16 088 521
	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016

Menaxheri i projektit :							
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	Punët e realizuara	-Punimet e vazhduara, përdhës, kati 1, kati 2.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstruksionit të mbulesës së tribunave dhe fasadës (punimet janë në fazën përmbyllëse).					
<b>Vëllimi financiar</b>	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 ( qershor )	Situacioni (nëntor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>06</b>
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: <b>343,167.06€</b>
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	<b>NNP "Bashkimi"</b>	nr.identifikues:

		616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;</b></li> <li>- <b>Punimi i kanalizimit atmosferik,</b></li> <li>- <b>Punimi i trotuarit.</b></li> </ul>					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara )	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni nentor-perfundimtar e	Situacion i prill	Situacion i	Situacion i	Situacioni
		308,000.00 €	28,291.30€				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrook" (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: <b>470,047.05€</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 240 ditë					
Operatori :	<b>SHPK "TOIFOR"</b>	nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla ,Fevzi Jetullahu,Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- <b>Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës;</b> - <b>Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor;</b> - <b>Ndriçimi.</b>					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar, zgjerim dhe tamponizim të trasës, si dhe rregullimin e trotuarëve dhe shtegjeve të biçiklistëve					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni qershor	Situacioni tetor	Situacioni (nentor)	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08				
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc	Vlera e projektit: <b>329,112.15€</b>				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	<b>SHPK,,Gerlica Company''</b>	nr.identifikues: 616 17 103 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017				
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<b>- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;</b> <b>- Punimi i kanalizimit fekal.</b>				
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë në fazën përmbyllëse				
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni e paguara 1-3 (2017)	Situacioni 4 (maj)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni (shtator)	Situacioni
		150,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	46,000.00€	



							
Pro	A						
Inv	it:						
Op	k:						
	ë						
	res:						
	521						
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<b>- Trajtimi i rrugicave me kubze betony;</b> <b>- Punimi i kanalizimit fekal.</b>					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për trajtim me kubze					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me heret	Situacioni tetor	Situacioni (nëntor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		150,000.00 €	100,000.00 €	50,000.00 €			





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Vlera e projektit: <b>279,939.59€</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	<b>NN "Beni Construction"</b>	nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në segmentin e rrugës ku nuk ka probleme pronsore.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacion et e paguara me 2017	Situacioni 2 ( qershor )	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA <b>11</b>					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagja "Balaj" dhe Grshiticë e Epërme, lagjet "Musaj", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	Vlera e projektit: <b>207,000.00€</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Operatori :	<b>SHPK "Gerlica Company"</b>	nr.identifikues: 616 17 093 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Trajtimi i rrugicave me kubze betony.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përfundimtare.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (prill)	Situacioni 2 (maj)	Situacioni 3 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>12</b>				
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: <b>327,550.00€</b> ±30%=425,815.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj				
Operatori :	<b>SHPK "Toifor"</b>	nr.identifikues: 616 17 117 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2017				
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku, Bexhet Gashi					
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>						
<b>Vëllimi fizik</b>	Punët e realizuara	- <b>Sanimi i gropave me asfalt;</b> - <b>Sanimi i rrugëve me kubze;</b> - <b>Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave</b>				
	Punët në realizim e sipër	<b>Punimet kanë përfunduar dhe kontrata është përmbyllur</b>				
<b>Vëllimi financiar</b>	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj - gusht)	Situacioni (shtator-tetor)	Situacioni (nëntor) Perfundimtar-12
		66.000.00€	73.000.00€	200.000.00€	55.000.00€	30,128.50€




 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>13</b>					
Projekti :	Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit, në lagjen "Arbëria"	Vlera e projektit: 463 262.41 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	"NBT-ING" SHPK	Nr.616-17-4891- 511 dt.05/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Merita Mihovci	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punët përgaditore;</li> <li>• Punët e gurit, pjesërisht;</li> <li>• Punët metalike, pjesërisht;</li> <li>• Kanalizimi atmosferik dhe rrjetit të furnizimit me ujë për ujitje, për projektin e shkallëve dhe mbikalimit;</li> <li>• Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes;</li> <li>• Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2;</li> <li>• Punët e elektrikës pjesërisht.</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vazhdim i punëve, mvëshja e shkallëve me pllaka guri;</li> <li>• Vazhdim i punimeve në këndin e lodrave;</li> <li>• Presim montimin e parmakëve në pjesët e punuara nga pllakat e gurëve;</li> <li>• Vazhdim i punëve elektrike;</li> <li>• Vazhdim i punët të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit;</li> <li>• Punët e vegjetacionit;</li> <li>• Montim i pllakave të gurit në rrugët aksiale "Metush Krasniqi", "Eduard Lir" dhe "Bajram Curri", për të formuar "policët e shtrirë".</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)



( Pagesat e proceduara)	50 000.0€	52 875.15€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vonesa e atesteve të punëve metalike;</li> <li>- Vonesa e atesteve për këndin e lodrave;</li> <li>- Plotësim ndryshim i Vendimit nr. 05. nr. 351/01-0042989/18, dt. 18.04.2018</li> </ul> Punëkryesi ka munguar 21 ditë në punishte me tërë stafin e tij, ku edhe është njoftuar DIKMK dhe Drejtoria e Prokurimit.					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe specifikimeve teknike;</li> <li>☞ Është obliguar operatori nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës, që ta rrisë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtes;</li> <li>☞ Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin;</li> <li>☞ Sjellja e atesteve për punët metalike, për këndin e lodrave dhe mostrat për analizë të pishave.</li> </ul>					
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Punime janë duke u zhvilluar me një dinamikë të vogël;</li> <li>☞ Presim sjelljen e atesteve për materialet të cila kanë me u përdorë në pozicionin e shkallëve, këndin e lodrave dhe mostra për analizë të pishave.</li> </ul>					



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>14</b>					
Projekti :	<b>Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë</b>	Vlera e projektit: 375,501.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<b>OE "Pro &amp; Co Group" SHPK</b>	Nr 616 17 142 521 dt.27/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në rrugën "Sanxhaku i Nishit", sipas projektit, ndërsa rrugët me kubze betoni pothuajse kanë përfunduar.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		150,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			

Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	
Vlerësimi i progresit në projekt	

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>15</b>					
Projekti :	<b>Rikonstruktimi i rrugës “Eqrem Çabej” nga udhëkryqi i Katedrales deri tek udhëkryqi i Mensese së Studenteve, si dhe rikonstruktimi i rrugëve “Shkodra”, “Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli” në lagjen “Taslixhe”</b>	Vlera e projektit: <b>160,981.01 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<b>OE “Papenburg&amp;Adriani Company” SHPK</b>	Nr 616 18 071 521 dt.14/09/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Bujar Rama						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rregullim trotuari, frezim i rrugës, ngritja e pusetave dhe përgaditja e trasesë për asfaltim					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në rrugët “Shkodra”, “Rasim Kiçina” dhe “Fan Noli ” sipas projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€

	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve "Evlja Qelebi", "Luan Qelaj" dhe "Halil Alidemaj"</i>	Vlera e projektit: 122 234.10 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 ditë
Operatori :	<i>OE: NNTPP "Gashi Ing"</i> nga Suhareka.	<b>Nr.616 18 56 521</b>
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu- idn.  Fevzi Jtullahu, idh, Jeton Zherka, ida.	Projekti i vitit : 2018
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës; -Punimi i kanalizimit dhe ujësjellsit në rrugët "H. Alidema", "L.Qelaj" dhe "E. Qelebiu".
	Punët në realizim	- Përgatitja për asfalt dhe kubze.

Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		40 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	-Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.					







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 17</b>
Projekti :	<b>Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja "Kodra e Trimave" Prishtinë.</b>	Vlera e projektit: 283 470.50 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	<b>OE: NNTPP "Gashi Ing" Suharekë.</b>	<b>Nr. 616 17 106 521.</b>
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fezriu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes;</li> <li>- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;</li> <li>- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës;</li> <li>-Kubzimi te rrugët e mbetura.</li> </ul>					
	Punët në realizim	--Përfundimi i punimeve sipas kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	33 441.54€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Përfundimi i punimeve sipas kontratës.</li> </ul>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti është realizuar sipas planit dinamik.</li> </ul>					







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18					
Projekti :	<b>Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore</b>	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK Prishtinë	<b>Nr.616 15 236 511.</b>					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Ura e parë 74 m' është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m'; - Punimet nuk mund të vazhdojnë, sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të hekurudhave, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I-VIII )	Situacioni ( IX )	Situacioni ( X )	Situacioni ( XI )	Situacioni ( XII )	Situacioni ( XIII )
		406 976.61€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		- Armimi i urës 194m' të bëhet sipas projektit dhe popresim përgjigje nga Prokurimi për rrënimet e paparapara të cilat nuk kanë çmime.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Ura 74 m' është duke u përfunduar mbushja, ashtu që të përgatitet për betonim, izolim dhe asfaltim.					








<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 19</b>
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, Komuna e Prishtinës” nr. I, prokurimit: 616 17 3304 521 e datës: 26.09.2017.	Vlera e kontratës: 279,471.68€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë
Operatori :	“Kema Company” SHPK, adresa:QMI - Lipjan	Inspektimi: disa herë gjatë muajit nëntorë.
Menagjer	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit 2017/2018
Mbikqyrja:	Afërdita Sopi, tek. e gjeod. Syzana Pllana, ing. hidro.	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>		

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kan filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit janë realizuar situacioni, me vlerë:100.000€,pastaj gjatë vitit 2018 është realizuar edhe nji situacion: 50.000€. Tani punimet-kontrata është në përfundim.					
	Punët në realizim	- Punimet janë duke u zhvillue në disa rrugë tëshkurta me kërkesën e banorëve dhe shumë të nevojshme për t'u trajtuar.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100.000€	50.000€				
Vonesat Shkalla e cilësisë		Punimet janë duke u zhvilluar sipas dinamikës					
sjell Rekomandime masat për tu ndërmarë		Punimet po zhvillohen në disa rrugica, që kanë kërkuar banorët me kërkesa dhe shumë të nevojshme për me u trajtuar, dhe pritet që ditëve të dhjetoriit punimet të përmbyllen me këtë kontratë, por akoma nuk kanë përfunduar.					

		<b>SHIFRA</b> <b>20</b>
<h2>RAPORTI MBIKËQYRËS</h2>		
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521, dt.30.11.2017
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë;

		Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,400,500,800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,1000mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> <li>Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vend punishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.</li> </ul>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Kemi pasur shumë vështirësi të arritjes së marrëveshjeve me pronarët e parcelave ku kalon kanalizimi për arsye se pronat janë private. Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					








		<b>SHIFRA</b> <b>21</b>
<h2>RAPORTI MBIKËQYRËS</h2>		
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugën "Bedri Pejani" "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën "Meto Bajraktari" dhe "Qajupi".	Vlera e projektit: 191,687.46 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 Ditë
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK	Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt.09.11.2017
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Azem Buzuku	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>		
Vëllimi	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit;


		<p>Gërmimi i kanalit me makineri;  Gërmimi i kanalit me dorë;  Planifikimi i fundit të kanalit;  Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent rrethorë d 0-100mm;  Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm;  Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit;  Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve;  Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve;  Kthimi i kalldermit.</p>					
	Punët në realizim	Kontrata ka përfunduar më 13.11.2018					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni punë shtesë (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000€	50,000€	50.000€	11,264.60€	41,657.60€	0.0€
Vonesat		--			Mesatar		
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> <li>Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja projekti tek Rezonanca është ndërprerë, për tu vazhduar në rrugët "Meto Bajraktari", "Qajupi", si dhe "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ku tek rruga "Qajupi" e kemi ndërprerë projektin për shkak se kuota fundore e projektuar është 4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt;</li> <li>Pas kërkesës së banorëve është kërkuar që të vazhdohet asfaltimi i rrugës "Meto Bajraktari", deri tek objektet banesore, ku me aprovim të drejtorit është vazhduar.</li> </ul>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.</li> </ul>					

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve






 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>22</b>					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: <b>99,385.36 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë</i>	<b>616 17 146 521 dt.</b> <b>12.02.2018</b>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë	<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompensim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjedhur problemet pronësore.</i></p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Nuk kanë filluar punimet						

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>23</b>					
Projekti :	<b>Asfaltimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë</b>	Vlera e projektit: <b>782.656,12 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : <b>90 Ditë</b>					
Operatori :	<b>OE NPSH "Bageri"</b>	616 18 3470 512 dt. 09.11.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : <b>2018</b>					
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Afërdita Sopi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit.					
	Punët në realizim	<p><i>Pas piketimit të trasesë, kemi vërejtur se faza e parë e cila është punuar, nuk përputhej me projektin kryesor. Për këtë kam lajmëruar drejtorin dhe menaxherin e fazës së parë, i cili na e ka dorëzuar një raport se pse ka pësuar trasea ndryshime dhe nuk është punuar sipas projektit. Poashtu, na e ka dorëzuar edhe projektin e ekzekutuar të fazës së parë. Pasi që kontrata e nënshkruar për fazën e dytë parasheh një shtresë tampon 0-31mm dhe shtresat e asfaltit, ne nuk mund të punojmë trase të re, por duhet që këtë kontratë ta përfundojmë sipas gjendjes ekzistuese në terren( fazës së parë që është punuar) .</i></p> <p>Punimet do të fillojnë me përmirsimin e kushteve atmosferike, sezonin pranveror</p>					
<b>Vëllimi Financiar</b>	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>24</b>					
Projekti :	<b>Renovimi i garazhit të Trafikut Urban, faza II</b>	Vlera e projektit: <b>382,821.10 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 30 ditë					
Operatori :	<b>SHPK „Krap Com ”</b>	Nr.616-18-5233- 525 të datës 10.08.2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi, Krenar Xhaferi, Bashkim Sadiki, Bujar Rama dhe Mehdi Hoxha						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kane filluar punimet më 23.08.2018, është bërë demolimi i te gjitha punëve të zdrukthtarisë, vendosja e dritareve – dyerve, lysterjet, de bllokimi i kanaleve brenda sallave, asfaltimi, sinjalizimi horizontal dhe vertikal, zyrat e e administratës, punët e makinerisë, të elektrikës, të ujësjellësit, si dhe të gjitha shqyrtimet.					
	Punët në realizim	Kanalizimi fekal është totalisht i bllokuar, është bërë zgjidhja adekuate pas shumë përpjekjeve dhe është në përfundim rrjeti i ri, i cili ka qenë i domosdoshëm për funksionimin e garazhit të Trafikut Urban.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		100,000.€	100,000.€	100,000.€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni ( VII )	Situacioni ( VIII )	Situacioni ( IX )	Situacioni ( X )	Situacioni ( XI )	Situacioni ( XII )
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa, duke marrë parasysh punimet për vendosjen e kanalizimit te ri, i cili nuk ka qenë i paraparë dhe është në përfundim e sipër realizimi i tij. Cilësia është e kënaqshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Të bëhet pastrimi i tërë objektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve është i kënaqshëm.						

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve









### 1.4. Projektet infrastrukturore të periudhës 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Beni-Construction	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazes qendrore -Prishtinë	"Rexha", "Arhiko", "Benita" Prishtinë	1,969,163,08€
5.	Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, fza II	"Vision Capital", "Conex Group" - Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	SHPK "TOIFOR" Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK "PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK "TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Blok pas bloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt" Gilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina'	Grupi i OE,,Noti Beton" SHPK "Ileaa-Gr"" "B Consulting" me lider "Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	"Rexha-Com"	359,351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave	"Kema Company" SHPK NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP "Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit "Ibër - Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenburg&Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	HPK "Benita Company" shpk "Arh Arhiko Ing". "Rexha"	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Kema Kompany"	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet "Musaj", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.0€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bernice dhe lagjes "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagjja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale të "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në	NNTPP "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe të Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi". "Malush Kosova"	SHPK "Kema Company"	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës.	"Noti-Beton"	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348,679,2€

### 1.5. Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	NTP "BASHKIMI " NPSH "BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	Beni-Construction	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore	3 D Projekt	0.192 €, sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës së Prishtinës	Famis	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH Teuta-M SHPK	463,262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	"Gashi ing"	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë	"Bashkimi"	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	NBT-ING SHPK	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	"Papenburg"	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	"Erdi Group" SHPK	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Pro & Co Group	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	"Nëntë Vëllezërit" SHPK	167,748.21 €
13	Asfaltimi i rrugës Matiçan-Butovc-Kolovicë	OE "NPSH Bageri"	782.656,12 €
14	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë	NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë	99,385.36 €
15	Ndërtimi i rrugëve "Evlija Qelebi", "Luan Qelaj" dhe "Halil Alidemaj"	OE: NNTPP "Gashi Ing" nga Suhareka.	122 234.10 €
16	Rikonstruktimi i rrugës "Eqrem Çabej" nga udhëkryqi i Katedrales deri tek udhëkryqi i Mensës së Studenteve, si dhe rikonstruktimi i rrugëve "Shkodra", "Rasim Këçina" dhe "Fan Noli" në lagjen "Taslixhe"	OE "Papenburg", "Adriani Company" SHPK	160,981.01 €
17	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	OE "Pro & Co Group" SHPK	375,501.30 €



Komuna e Prishtinës  
**RAPORTI MUJOR**

Drejtoria	<b>Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave</b>
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	<b>Tetor 2018</b>
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shef i Sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- ✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018, janë planifikuar këto aktivitete të sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
  - të pranuar gjatë këtij muaji - 37 lëndë,
  - të zgjedhura - 37 lëndë ;
- Vlerësim të kontratave – 5;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komunës së Prishtinës – 19, nga këto 3 të pa filluara;
- Nga këto:
  - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës;
  - 16 kontrata-projekte në vazhdim.

Gjithsej vlera e kontratave është: 7,461,362.01 €

#### MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara: 3,478,985.70 €

Mbetje për pagesë: 3,982,376.31 €

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara kapin vlerën prej: 2,852,405.28 €

Me poshtë japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt.

## KONTRATAT KORNIZË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive – kontratë kornizë 3-vjeqare	
Janë realizuar punime në: SHFMU në Sharban	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik:	“NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing” SHPK Suharekë
Të paguara:	532,428.23 €
Mbarëvajtja e punimeve:	
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	

2. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave- kontrate 3 vjeqare

Janë realizuar punime në :

- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes në Shashkoc
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes në Rimanisht
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes në Sharban
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojes në Siqev
- Suvatimi i oxhakëve të ngrohëjes qendrore
- Renovimi i kulmit të shkollës "Mitrush Koteli" Mati 1
- Renovimi i kulmit të shkollës "Gjimnazi Matematikor"
- Renovimi i kulmit të shkollës "Filip Shiroka" Slivov
- Sanimi i kulmit të qendra kulturore e fëmijëve të Pallati i Rinës
- Renovimi i kulmit të shkollës "Elena Gjika"
- Renovimi i kulmit të shkollës "Gjergj Fishta"
- Renovimi i kulmit të qerdhëja "Fatosat"
- Renovimi i kulmit të shkollës "Pavarësia"
- Renovimi i kulmit të shkollës "7 Marsi"

Vlera e projektit:	233,454.00€ për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 052 521, dt. 06.07.2016
Operatori ekonomik:	"OLTI TRASING" Prishtinë
Të paguara:	142,875.43 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitetet të shtuara në dy vend punishte

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE – SHMU "PAVARSIA" (shtimi i hapësirave të reja – 5 klasë)







3. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë", kontratë kornizë 3 vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:



1. Shkolla fillore "Hasan Prishtina"
2. Shkolla fillore "Naim Frashëri"
3. IP "Gëzimi Ynë"

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" , "Monting"
Të paguara deri më tani:	41,848.05 €

Fotot e ekzekutimit të punimeve





<b>4. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale</b>	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes "Xixëllonjat"</li> </ul>	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Operatori ekonomik	"Raketa" SHPK
Te paguara deri me tani	96,849.25 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	
Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes "Xixëllonjat"	
SHFMU "Asim Vokshi"	
	



5. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve në institucionet arsimore, LOT 1, kontratë kornizë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :

Gelqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra të Prishtinës

Vlera e projektit:	59,072.50€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	, "ZHVILLIMI" Podujeve
Te paguara	76,758.58 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Punimet kanë përfunduar, është përmbyllur kontrata

#### FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE





6. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dysHEMEVE në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare	
Janë realizuar punime në : <ul style="list-style-type: none"> <li>• SHMU (LAGJJA "ARBËRIA");</li> <li>• SHMU "ISMAIL QEMAJLI";</li> <li>• IP "GËZIMI YNË;</li> <li>• IP "XIXËLLONJA"</li> <li>• IP "BUZËQESHJA".</li> </ul>	
Vlera e projektit:	48,000.00€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	LINDI, Istog
Të paguara	18,111.89 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	
	





7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dysHEMEVE në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare.

Janë realizuar punime në :

- IP "FATOSAT";
- IP "XIXËLLONJA";
- IP "GËZIMI YNË";
- IP "LULEVERA";
- SHML "ALI SOKOLI";
- SHMU "NAIM FRASHËRI";
- SHMU "ALI KELMENDI";
- SHMU "NEXHMI MUSTAFA";
- SHMU BARDHOSH;
- SHMU "XHEMAJL MUSTAFA".

Vlera e projektit:	69,659.90€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	"EURO KONSTRUKSION" Rahovec
Te paguara	31,850.90 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	





## KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

8. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Arbëria", faza II	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri më tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	"Rexha" SHPK
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
<p>Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, kontrata është duke u përmbyllur. Me kontratat tjera është duke u punuar rrethoja e shkollës dhe dyshemeja e sallës.</p>	
	

9. Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës	
<p>Punimet e realizuara deri me tani me këtë kontrate: Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji</p>	
Vlera e projektit:	16,156.88 €
Nr i kontratës dhe data.	616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	NN "ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani:	
Janë në pritje të lirimit të hapësirës	

10. Renovimi i Objekteve të trashëgimisë kulturore	
Vlera e projektit:	51,708.22€
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 066 521
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	120 ditë
Operatori ekonomik	" Albi Company" SHPK
Fotot e ekzekutimit të punimeve të shkolla e parë shqipe	
	
	


11. Ndërtimi i laboratorit "28 Nëntori" Prishtinë, faza e dytë	
Vlera e Projektit:	37,908.70€
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 074 521
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	" Tribune" SHPK
Të paguara:	
Fotot nga terreni	
	
	

<b>12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci</b>	
Vlera e projektit:	3.870.40 €
Nr. i kontratës dhe data.	16-18-6534-5-3-6
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	10 dite
Operatori ekonomik	“MBB Construction” Sh.P.K Caraleve, Prizren
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit	
	
	

13. Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania"	
Janë realizuar punime në : Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania"	
Vlera e projektit:	107,777.77€ për 90 dite
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 105 521, dt. 03.10.2018
Operatori ekonomik:	"ULPIANA" Prishtine
Të paguara	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shume vendpunishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	
	
	

14. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi” Mramor	
Janë realizuar punime në: Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Avni Rrustemi”, Mramor	
Vlera e projektit:	167,257.80€ për 150 ditë
Nr. i kontratës dhe data:	616 18 095 521, dt. 23.10.2018
Operatori ekonomik:	A-CON, Prishtinë
Të paguara	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpulishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	

15. “Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore	
Vlera e projektit:	4.267,50€
Nr. i kontratës dhe data.	616-18-107-212, dt.31.10.2018
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	“CALL - HOME ELEKTRONICS” SHPK, Advanced Droup of Architecture” SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	



16. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore	
Vlera e projektit:	334.267,50€
Nr. i kontratës dhe data.	616-18-104-521, dt.1.11.2018
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	NTP "Ulpiana", "Mati" SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	





### PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

17. *Ndertimi i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësorë për çështje pronësore.*
18. *Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeqovi", vlera e projektit është : 238,564.24€ nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.*
19. *Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore.*



Komuna e Prishtinës  
**RAPORTI MUJOR**

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	Nëntor 2018
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shef i Sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- ✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i Drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
  - të pranuar gjatë këtij muaji - 15 lëndë,
  - të zgjidhura - 15 lëndë;
- Vlerësim të kontratave – 10;
- Mbikëqyrje e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës – 19, nga këto 3 të pafilluara;
- Nga këto:
  - 4 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës, dhe njëra është shpëputur për shkak të problemeve me kualitet të punimeve;
  - 15 kontrata-projekte në vazhdim nga këto dy janë përfunduar gjatë këtij muaji.

Gjithsej vlera e kontratave që janë menaxhuar gjatë vitit 2018 është : 7,461,362.01 €, ku gjithsejtë ishin 35 projekte-kontrata të përfunduara, deri më tani janë 18 kontrata, 35 kontrata, me vlerë: 7,461,362.01 €.

#### MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara: 3,678,770.48 €

Mbetje për pagesë: 3,782,591.53 €

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara, kapin vlerën prej : 2,852,405.28 €.

Në vazhdim japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë-projekt.

## KONTRATAT KORNIZË

**1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive - kontrate kornize 3-vjeçare**

Janë realizuar punime në :  
SHFMU në Sharban

Vlera e projektit:

511,933.50€ për tri vjet

Nr. i kontratës dhe data:

616 16 096 511, dt. 04.08.2016

Operatori ekonomik:

“NBT-ING” dhe NPN “Alfa-Ing”  
SHPK, Suharekë

Të paguara:

588,306.62 €

Mbarëvajtja e punimeve:

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE



Gjelbërimi Sharban



Rrethoja - çerdhja "Lulevera"



Oborri IP "Lulevera"



Oborri IP "Lulevera"



## 2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave - kontrate 3-vjeçare

Janë realizuar punime në :

- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Shashkoc;
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Rimanisht;
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Sharban;
- Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldajës në Siqevë;
- Suvatimi i oxhakëve të ngrohjes qendrore;
- Renovimi i kulmit të shkollës "Mitrush Kuteli", Mati 1;
- Renovimi i kulmit të shkollës "Gjimnazi Matematikor";
- Renovimi i kulmit të shkollës "Filip Shiroka" Slivovë;
- Sanimi i kulmit të Qendra kulturore të fëmijëve te Pallati i Rinësë;
- Renovimi i kulmit të shkollës "Elena Gjika";
- Renovimi i kulmit të shkollës "Gjergj Fishta";
- Renovimi i kulmit të çerdhës "Fatosat";
- Renovimi i kulmit të shkollës "Pavarësia";
- Renovimi i kulmit të shkollës "7 Marsi".

Vlera e projektit:	233,454.00 € për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data:	616 16 052 521, dt. 06.07.2016
Operatori ekonomik:	"OLTI TRASING", Prishtinë
Të paguara:	142,689.69 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në dy vendpunishte




3. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:



4. Shkolla fillore "Naim Frashëri";
5. Shkolla fillore "Hasan Prishtina";
6. Shkolla fillore "Avni Rustemi";
7. Shkolla fillore "Iliria";
8. Shkolla e mesme "Hoxhë Kadri Prishtina";
9. Shkolla e mesme "Abdyl Frasherit";
10. Shkolla e mesme "Ali Sokoli";
11. Shkolla fillore "Ditët e Minatorit";
12. Shkolla fillore "Mitrush Kuteli";
13. Shkolla fillore "Xhemajl Mustafa";
14. Shkolla fillore "Meto Bajraktari";
15. Shkolla fillore "Zenel Hajdini";
16. Shkolla fillore "Asim Vokshi";
17. Shkolla filllore "Hilmi Rakovica";
18. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
19. Shkolla fillore "Dituria";
20. IP "Gëzimi Ynë";
21. IP "Xixellonjat";
22. IP "Buzëqeshja";
23. Shkolla fillore "Nazim Gafurri";
24. Shkolla fillore "Pavarësia";
25. Shkolla e mesme "Abdyl Frasherit".

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30 € për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" & "Monting"
Të paguara deri më tani:	55,642.70 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
<p>Shkolla e mesme "Ali Sokoli"</p> 	<p>Shkolla e mesme "Hoxhë Kadri Prishtina"</p> 
SHFMU" Mitrush Kuteli"	IP "Gëzimi Ynë"



<i>4.Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale</i>	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhes “Xixëllonjat”</li> </ul>	
Vlera e projektit:	100.000,0 €
Nr. i kontratës dhe data:	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Operatori ekonomik:	“Raketa” SHPK
Të paguara deri më tani:	130,028.31 €
Plani dinamik:	Një vit
Foto nga terreni:	
<b>Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur</b>	
SHFMU “Elena Gjika”, Prishtinë	SHFMU “Hilmi Rakovica”, Prishtinë



IP " Gëzimi ynë", Prishtinë	
	
SHFMU "Qamil Batalli"	

<i>5. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dysHEMEVE në institucionet arsimore, LOT 1, kontrate kornizë njëvjeçare</i>	
Janë realizuar punime në : Gëlqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në shumë IP dhe shkolla, në qytet dhe fshatra të komunës së Prishtinës.	
Vlera e projektit:	59,072.50€ për nje vite
Nr, i kontratës dhe data:	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	"ZHVILLIMI", Podujevë
Të paguara:	76,758.58 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Punimet kanë përfunduar, është përmbyllur kontrata.
<b>Kontrata ka përfunduar dhe është përmbyllur</b>	



6 Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dysHEMEVE në institucinet arsimore, LOT 2, kontratë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :

**Sanimi i dysHEMEVE në IP dhe shkolla**

Vlera e projektit:	48,000.00€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data:	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	"LINDI", Istog
Të paguara:	41,229.24 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte

**FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE**





*7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dysHEMEVE në institucinet arsimore, LOT 3, kontratë kornizë njëvjeçare*

Janë realizuar punime në:  
**Mirëmbajtjen e nyjave sanitare në shumë IP, si dhe në shumë shkolla në qytet dhe fshatra**

Vlera e projektit:	69,659.90€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data:	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	“EURO KONSTRUKSION”, Rahovec
Të paguara:	31,850.90 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte

**FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE**







**KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI**

<i>8. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Arbëria", faza II'</i>	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri më tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	"Rexha" SHPK
Barten për vitin 2018:	87,832.96 €
<p>Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, është duke u përmbyllur.</p> <p>Me kontratat tjera është duke u punuar kaldaja dhe dyshemeja e sallës.</p>	

<i>9. Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës</i>	
<p>Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pasur aktivitet gjate këtij muaji</p>	
Vlera e projektit:	16,156.88 €
Nr. i kontratës dhe data:	616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	NN "ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani:	
Janë në pritje të lirimt të hapësirës	

<i>10.Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore</i>	
Vlera e projektit:	51,708.22€
Nr. i kontratës dhe data:	616 18 066 521
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:	120 ditë
Operatori ekonomik:	“ Albi Company” SH.P.K
Të paguara deri më tani:	15,382.07 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve të Shkolla e parë shqipe	
	
	
<p>Ndërsa te shtëpia e banimit Sali Safqiu, pas bartjes së materialeve që kanë qenë brenda, është bërë edhe pastrimi i dyshemesë, ku pas pastrimit të dyshemesë janë ndërprerë, me raport të organit mbikëqyrës është bërë ndërprerja e punimeve për vlerësimin e stabilitetit të sigurimit të objektit.</p>	



11.Ndërtimi i laboratorit "28 Nëntori" Prishtinë, faza e dytë

Vlera e projektit:	37,908.70€
Nr. i kontratës dhe data:	616 18 074 521
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:	60 ditë
Operatori ekonomik:	"Tribunë" SHPK
Të paguara:	

Fotot nga terreni



--

12. Ndërtimi i konstruksioneve metalike për përvjetorin e arkitektit Rexhep Luci	
Vlera e projektit:	3.870.40 €
Nr. i kontratës dhe data:	16-18-6534-5-3-6
Investuesi :	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:	10 ditë
Operatori ekonomik:	“MBB Construction” SHPK, Caralevë, Prizren
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Punimet janë përfunduar, procedohet kërkesa për pagësë të situacionit	
	
	

20. Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”	
Janë realizuar punime në : Rregullimi i oborreve të shkollave SHFMU “Elena Gjika” dhe SHFMU “Dardania”	
Vlera e projektit:	107,777.77€, për 90 ditë
Nr. i kontratës dhe data:	616 18 105 521, dt. 03.10.2018
Operatori ekonomik:	“ULPIANA”, Prishtine
Të paguara:	0.00 €

Mbarëvajtja e punimeve:

Aktivite të shtuara në shumë  
vendpulishte



FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE





13. Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës "Avni Rustemi", Mramor	
Janë realizuar punime në : Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës "Avni Rustemi" Mramor	
Vlera e projektit:	167,257.80€, për 150 ditë
Nr. i kontratës dhe data:	616 18 095 521, dt. 23.10.2018
Operatori ekonomik:	"A-CON ", Prishtinë
Të paguara:	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	




14. Hartimi i projekteve për implementimin e standardit për siguri dhe mbrojtje të lëndës arkivore	
Vlera e projektit:	4.267,50€
Nr. i kontratës dhe data:	616-18-107-212, dt.31.10.2018
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:	
Operatori ekonomik:	“CALL -HOME ELEKTRONICS” SHPK , “Advanced Droup of Archittecture” SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	



15. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore	
Vlera e projektit:	334.267,50 €
Nr. i kontratës dhe data:	616-18-104-521, dt.1.11.2018
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik:	
Operatori ekonomik:	NTP "Ulpiana", "Mati" SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	
	





**PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA**

16. Ndërti i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015. Punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
17. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeçovi", vlera e projektit është: 238,564.24€ nr. id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015. Punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
18. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015. Punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

**Drejtori:**  
**Gëzim Mehmeti**

Prishtinë, nëntor 2018