

Raporti i vitit 2017

Dhjetor 01-31.12.2017

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit Dhjetor ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkuorporimin e tyre në planet e Komunës, njoftimin me kohë të kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimin e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimin e dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrjen e realizimit të projekteve në përputhje me marrëveshjen etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit dhjetor 2017, Drejtoria ka proceduar 159 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 159 kërkesave të pranuar, 133 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe Identifikimin e nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.

1.3. Raportimi i menaxhereve te projekteve infrastrukturore

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i Bulevardit mbi Kurriz	Vlera e projektit: 977,725.51 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	“Rexha” SHPK dhe NTP.” Fidani – L” SHPK, Prishtinë	616 15 025 511 12.06.2015					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn.	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi i shkallëve në hyrjen pranë shtatores Bill Klinton, vendosja e ulëseve në plato					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit.III	Sit.IV	Sit.V	Sit.VI
		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Sit.VII	Sit.VIII	Sit.IX	Sit.X	Sit.XI	Sit.XII
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
		Sit.XIII	Sit.XIV	Sit.XV	Sit.XVI	Sit.XVII	Sit.XVIII
	Aneks kontrata	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €		
	Furnizimi me material	61,865.40 €	61,865.40 €				
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, kemi zvarritje te punimeve nga operatori.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit kryesor, me detaje plotësuese nga projektuesi.						






PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 02
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e skajoreve të betonit 18/24cm					
	Punët në realizim	- Vendosja e kubzave të betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për t'u ndërmarë		Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkak se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre. Njëherësh ju njoftojmë që në krahun e dytë nuk është përfshirë rrjeti i kanalizimit fekal në Lagjen e Byqmetëve, ndërsa rruga është e paraparë të ndërtohet. Kemi bërë kërkesën në Zyrën e prokurimit për përfshirjen e rrjetit fekal në këtë krah të rrugës, pastaj të ndërtohet rrugica sipas kontratës, gjegjësisht paramasës dhe parallogarisë.					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					















RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 03	
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë					Vlera e projektit: 324.457,38 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 90 ditë	
Operatori :	NTP "SOPI"					Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit : 2017	
Organi mbikëqyrës	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimi i rrjeteve të kanalizimit fekal dhe atmosferik në Lagja e Vërbovcëve					
	Punët në realizim	Vendosja e kubzave të betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale e që duhet të kyçen në rrjetin e sapondërtuar.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë	Vlera e projektit: 286.655,32 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 Ditë.					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikqyrës :	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Vendosja e skajoreve 18/24 cm C-25/30 - Gërmimi për punimin e kanaleve atmosferike ☛ Gërmimi për punimin e kanaleve fekale 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vendosja e kubzave të betonit 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0					
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					




 PRISHTINA RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Barilevë - Besi	Vlera e projektit: 965,582.96 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 180 ditë					
Operatori :	“Rexha” SHPK, "Benita Company" SHPK dhe “Arhiko Ing”, me lider "Rexha” SHPK	Nr.616 15 169 511 dt.01/10/2015					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami, nga DIL.	Projekti i vitit : 2015					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është përfunduar piketimi i trasës dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve ,tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së parë.					
	Punët në realizim	Montimi i pllakave të trotuarit, montimi i kapakëve të pusëve, shtrirja e kabllorëve të ndriçimit publik, montimi i shtyllave të ndriçimit, ka filluar asfaltimi i shtresës së dytë, më 26.11.2017. Për shkak të kushteve atmosferike për momentin është e pamundur që të përfundohet asfaltimi i shtresës finale.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-X)	Situacion i (XI)	Situacion i (XII)	Situacion i (XIII)	Situacion i (XIV)	Situacioni (XV)
		482,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Vonesat Shkalla e cilësisë		E kënaqshme					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<i>Pritet asfaltimi i shtresës së fundit (varet nga kushteve atmosferike).</i>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Pasi që ka filluar të realizohet kontrata për ndërtimin e mureve mbrojtëse, e cila ndikon edhe në kontratën për ndërtimin e rrugës, ku afati për përfundimin e mureve është 60 ditë, brenda këtij afati do të përfundojnë edhe punimet në rrugë.					









 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14 nentor-2017					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina.					Vlera e projektit: 2 192 854,60 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 200 ditë	
Operatori :	Grupi I OE “Noti Beton” SHPK dhe “Ileaa-Gr. & H & Consulting”, me lider “Noti Beton” SHPK					Nr.616 15 163 511 dt.09.08.2016	
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn					Projekti i vitit : 2016	
Organi mbikëqyrës	Imer Mavriqi, idn. Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi tek. i gjeodezisë						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF ● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5 ● Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF ● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5 ● Kallupim, armim, betonimi i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (1-11)	Situacioni 12	Situacioni 13	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		874821.17	147 113.30	81 777.25			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Aktualisht sipas planit dinamik				Mirë		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është njoftuar DIKMK ,Drejtoria e Prokurimit dhe i Pronës për probleme Pronësoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit (aktualisht pengesa është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0,ku edhe ekziston një objekt ndërtimi. Për këtë çështje, nga DIKMK është përcjellë kërkesa te Drejtoria e Pronës për zgjidhje të punimeve, si dhe problemeve që po shkaktohen pas vërshimeve nga shiu që po ndodhin.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronësore juridike , vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit të ujitjes “Ibër Lepenc”, si dhe kushteve të tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara në këtë lum.						

* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit “Ibër – Lepenc” në fshatin Bërnice e Poshtme	Vlera e projektit: 347,927.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : dy vjet					
Operatori :	KNPSH “Papenburg & Adriani Company” SHPK	nr.identifikues: 616 16 161 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m - Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m - Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsejt 4) - Punimet elektrike 					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e lëshesës pllakore					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni 4	Situacioni	Situacioni
		50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€		



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani Dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”	nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m -Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë duke u zhvilluar në armimin dhe betonimin e kolektorit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50.000.00 €	59.256.70 €	50.000.00 €			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group"	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Punimet e vrazhda - themelet, përdhesi, kati i parë					
	Punët në realizim e sipër	-Tribunat, murosja brenda objektit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni(1-2) 2016	Situacioni (3)	Situacioni (4)	Situacioni (5)	Situacioni (6)	Situacioni (VI)
		100,000.00€	50.000.00€	50.000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 260,584.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP "Bashkimi"	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës -Punimi i kanalizimit atmosferik -Punimi i trotuarit					
	Punët në realizim e sipër	Punimet janë duke u zhvilluar në përgatitjen e rigollave dhe trotuareve					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni 4	Situacioni 5	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor -Ndrçimi					
	Punët në realizim e sipër	Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe muri mbrojtës nga betonarmeja					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni 4	Situacioni 5	Situacioni 6
		50,000.00 €					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	Vlera e projektit: 199,837.39€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "PRO & CO GROUP"	nr. identifikues: 616 17 2151 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubza betoni -Punimi i kanalizimit fekal					
	Punët në realizim e sipër	Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Shkabaj					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	Vlera e projektit: 329,112.15€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "Gerlica Company"	nr.identifikues: 616 17 103 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubza betoni -Punimi i kanalizimit fekal					
	Punët në realizim e sipër	Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Prugovc					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni 4	Situacioni 5	Situacioni 6
		50,000.00€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 17 117 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku, Bexhet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Sanimi i gropave me asfalt -Sanimi i rrugëve me kubza -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
	Punët në realizim e sipër	-Sanimi i gropave me asfalt -Sanimi i rrugëve me kubza -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni 1	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		30.000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social, në Hajvali	Vlera e projektit: 196 579.09 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE "Delta-Ing" SHPK, Prishtinë	Nr.616 17 2026 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fejziu, idn. Syzana Pllana, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	- Matjet dhe piketimi i strukturës; - Pastrimi dhe përgatitja e te2rrenit; -Punimi i rrugëve ndihmëse; -Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve.					
	Punët në realizim	- Vazhdimi i kubzimit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Vazhdimi i punimit të pllakave sipas kontratës-projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik						





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit: 325 648.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<i>OE: NNTPP "Gashi Ing", Suharekë.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	<i>*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.</i>	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës - Rrugët në Veternik dhe "Syri i Kaltër" kanë përfunduar. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material, sipas kontratës - Vendosja e skajoreve - Punimi i kanalizimeve 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës. - Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugëve. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					






RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	<i>Ndërtimi i mureve mbrojtëse</i>	Vlera e projektit: 169 950.49 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<i>OE: "Mel Engineering" SHPK, Fushë-Kosovë dhe "Intering Constructio SHPK, Istog</i>	Nr.616 17 082 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Ndërtimi i mureve në Mramor, te shkolla, në Grashticë, te xhamia; 2 ura në Grashticë, 2 mure në Makoc te Dikovit, muri te rr. "Shpresa Tuda", 2 mure te rr. "Oso Kuka", pllaka te Xhamia në Grashticë, muri te rr. "Beqir Sadiku" dhe "Jani Vreto", muret te Pylli Ariut.					
	Punët në realizim	- Vazhdimi i punimit të mureve në pos. tjera.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		40 000.0€	40.000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	- Vazhdimi I punimit të mureve Në pos. tjera.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						





RAPORTI MBIKËQYRËS							SHIFRA 01
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave					Vlera e projektit: 196.675,20€	
Investuesi :	Komuna Prishtinës					Plani dinamik : 30 ditë	
Operatori :	“Kema company” SH.P.K & Nnsh “Dimi Bau”					Nr 616 17 74 521 dt.18/08/2017	
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Piketimi - Gropimi i kanalit - Punimi i pusetave - Punimi i kinetaqëve 					
	Punët në realizim	Rrjeti i kanalizimit fekal					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I)	Situacion i (II)	Situacion i (III)	Situacion i (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€	€	€	€	€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Problem pronësore me trasenë e projektuar						
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	-						
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Ndërtimi i mureve mbrojtëse për rrugën "Barilevë-Besi"		Vlera e projektit: 137,520.77€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :60 ditë					
Operatori :	<i>"Eko Group" SHPK dhe "Beni Com" SHPK, lider "Eko Group"</i>	616 17 208 521 dt.06/06/2017					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIL.	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Behxhet Gashi nga DIL.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar të gjitha muret, përveç murit M14, ku kemi probleme pronësore. Është arritur zgjidhja e problemit pronësor.					
	Punët në realizim	Kanë përfunduar punimet, pritet përmbyllja e kontratës pas marrjes së atesteve të betonit dhe përgatitjes së dokumentacionit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00	50,000.00				
Vonesat Shkalla e cilësisë		E mirë					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Ka pasur pengesa pronësore në realizimin e kontratës, sidomos te muri M14					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur, Slivovë dhe Suteskë	Vlera e projektit: 349.447,11€					
Investuesi	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori	NNT "Seticomerc" SHPK, Shirokë- Suharekë	Inspektimi: 10/11/2017 dhe20/11/2017					
Menaxheri i projektit	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2017					
Organi Mbikëqyrës	Azem Buzuku dhe Afërdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë përfunduar në shumicën e rrugicave, gjegjësisht janë në përfundim e sipër. Përveç urave që nuk mund të fillohen për shkaqe teknike.					
	Punët në realizim	-Punimet janë duke u zhvilluar sipas kontratës					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€54.000	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
Vonesat, shkalla e cilësisë	Punimet janë krejtësisht në përfundim						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Punimet janë duke u krye sipas kontratës						


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në Zllatar Nr. i kontratës: 616 16 093 511	Vlera e projektit 469.240,11€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 150Ditë					
Operatori :	"Toifor" SHPK	Inspektimi: 10/11/2017dh e 22/11//2017					
Menaxheri i projektit :	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2016 dhe 2017					
Organi Mbikëqyrës	Fevzi Jetullahu, Amira Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet janë afër përfundimit					
	Punët në realizim	-Është krye asfaltimi I rrugës, janë në përfundim trotuaret					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i I-VI	Situacion i VII	Situacion i	Situacion i	Situacion i	
		302.000€	115.000€				
Vonesat Shkalla e cilësisë sjell	Punimet janë duke u krye sipas projektit						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Projekti është në përfundim						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01
Projekti :	Implementimi i projektit "Blok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	Vlera e projektit: 166,274.11 €.
Investuesi :	Komuna e Prishtinës, UN "Habitat"	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	NPN "Vision Project", Gjilan	616 16 072 521 19.08.2016
Menaxheri i projektit :	Dhurata Ramadani, idn.	Projekti i vitit 2016
Organi mbikëqyrës :	Enolida Berisha dhe Amire Krasniqi	
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Demolimi i betoneve ekzistuese - Gërmimi i dheut deri në kuotën e përafërt të kërkuar - Demolimi i murit gjatësor përgjatë trotuarit dhe betonimi i tij - Betonimi i murit mbrojtës nga ana e objektit banesor - Betonimi i themeleve dhe mureve të rampave nga betonarmeja - Betonimi i murit mbajtës (anash skejtparkut) nga betonarmeja, duke përfshirë edhe themelet - Mbushja dhe nivelimi në pjesën e skejtparkut dhe tek rampat - Betonimi i strukturës së skejtparkut - Mbushja dhe nivelimi me zhavorr - Vendosja e gurëve anësor nga betoni - Betonimi i pllakës së rampave nga betonarmeja - Betonimi i shkallëve të shkurtra (ngjitur murit gjatësor) nga betonarmeja - Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor - Shtrimi i një pjese të kubzave të betonit - Vendosja e rrethojës metalike të shkallëve/shtegut për PNV - Vendosja e rrethojës metalike të skejtparkut - Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor nga betoni - Vazhdimi i vendosjes së kubzave të betonit - Vendosja e skajorëve nga druri - Mbushja e pjesëve gjelbëruese me dhe - Betonimi i themeleve të ulëseve - Betonimi i pllakës ku do të vendosen goma dhe lodrat për fëmijë - Betonimi i themeleve të objektit - Betonimi i pllakës së objektit - Betonimi i murit gjatësor nga ana e objektit banesor - Vendosja e disa ulëseve - Vendosja e kubzave të betonit - Vendosja e gurëve anësor nga betoni - Mbjellja e drurëve - Vendosja e konstruksionit metalik për objekt - Punët e mureve dhe kulmit të objektit - Montimi i ulëseve - Mbjellja e barit - Montimi i lodrave - Montimi i shportave për mbeturina - Montimi i shkallëve metalike - Vazhdimi i punëve në objekt
	Punët në realizim	- Projekti ka filluar në fazën e demolimit, sipas projektit ideor të punuar nga Drejtoria e Urbanizimit dhe UN "Habitat", punimet janë duke vazhduar me ndërtimin e

		objektit etj.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)		
		50,000.00 €					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, të siguroj punishten, të punohet plani dinamik i punëve, të punohen pozicionet sipas projektit. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit ideor. 					





 PRISHTINA RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Renovimi I stadiumit të Qytetit të Prishtinës					Vlera e projektit: 3,843,715.42 €	
Investuesi :	MKRS dhe Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 14 muaj	
Operatori :	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK & NP "Izolimi" Prishtinë					Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016	
Menaxheri i projektit :	Florim Grajçevci nga MKRS						
Organi mbikëqyrës	Qazim Bajrami nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i mureve, parmacëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, muratimi i mureve ndarëse të tribuna perëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla dhe të raje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i shtegut të atletikës.					
	Punët në realizim	Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve të tribunave, fasada strukturale					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I)	Situacioni (II)	Situacion i (III)	Situacion i (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,928.86 01/11/2017		
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		Nevojitet hapësira prej 150 m ² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilarëve. Po ashtu, kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës për mundësinë e lirimit të një pjese të parcelës pronë komunale, e cila nevojitet për plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të punëve të paparapara, të cilat ende nuk janë kontraktuar.					







1.3. Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriç"	"Rexha"	977,725.51
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59
3	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade SHPK dhe NP "Izolimi"	3843715,42
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore-Prishtine	"Rexha&Arhiko & Benita" - Prishtinë	1969163,08
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital" "Conex Group" Fushë-Kosovë	414828,79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017"	"TOIFOR" – Prishtinë	327.550.00€
7.	Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës profesionale të zjarrfikësve	AREA SHPK – Kamenicë	64558,02€
8	Renovimi i garazhit të NK "Trafiku Urban"	NN "Prishtina", Prishtinë	622496,8€
9	Implementimi i projektit "Bllok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt", Gjilani	166274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE "Noti Beton" SHPK dhe "Ileaa-Gr"&H&B Consulting", me lider "Noti"	2192854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekal dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	"Rexha-Com"	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "Sopi"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave	"Kema Company" SHPK dhe NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i mureve mbrojtëse	OE: "Mel Engineering" SHPK F.-Kosovë dhe "Intering Construction" SHPK, Istog :	169 950.49 €
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet "Veterniku", "Kalabria" dhe "Lepenc"	NNTPP "Gashi Ing"	325 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing"	196 579.09 €
18	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugoc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
19	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK "Pro & Co. Group"	199,837.39€
20	Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrook" (krahu 1 e 2)	SHPK "Toifor"	470,047.05€
21	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP "Bashkimi"	260,584.00€
22	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
23	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenburg" dhe "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
24	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	SHPK", "Benita company" SHPK	965,582.96 €
25	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Arh Arhiko Ing" "Rexha" "Kema Kompany"	279471.68
26	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNPP "Gashi Ing"	332797,88
27	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagja "Balaj" dhe Grastice e Epërme, lagjet "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207000
28	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrat Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjen "Kodra e Trimave"	NNPP "Gashi Ing"	283470,5
29	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70153,05

30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën "Meto Bajraktari"	NNTPP "Gashi Ing"	191687,46
----	--	-------------------	-----------

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
31.	Rregullimi rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nëntori" dhe te trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe "Elena Gjika"	SHPK "Kema Kompany"	341 901,86
32.	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	"Noti-Beton"	355 555,55
33	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Fehmi Agani" dhe rr. "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348 679,2

1.3. Projektet infrastrukturore të vitit 2017 të përfunduara

Nr.	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i mureve mbrojtëse të rrugës Barilevë-Besi	"Eko Group" SHPK dhe "Beni Com" SHPK lider "Eko Group"	137,520.77€
2.	Sigurimi i terrenit për ndërtimin e fushës së futbollit në Hajvali me pilota betonarme	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group"	94,002.70 €
3	Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur, Slivovë, Suteskë	NNT "Seti Comerc" SHPK	349.447,11€



Komuna e Prishtinës
RAPORTI VJETOR

Drejtoria	Drejtoria e Investime Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimet e larta
Periudha raportuese	JANAR -DHJETOR 2017
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, Shef i sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Në bazë të detyrave programore, ky sektor kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2017**

Për vitin 2017 kanë qenë të planifikuara këto aktivitete të këtij sektori , e që kanë qenë edhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit,
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij viti janë zbatuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - të pranuar gjatë këtij viti, 106 lëndë,
 - të zgjidhura, 106 lëndë;
- Vlerësim të kontratave 15;
- Hapje të tenderëve 15;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës, 38 kontrata, nga këto:
 - 6 kontrata janë kontrata kornizë që zgjatin 3 dhe 2 vjeçare dhe njëvjeçare,
 - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës,
 - 15 projekte kanë përfunduar gjatë këtij viti,
 - 15 projekte kanë filluar në vitin 2017 .

Gjatë këtij viti gjithsej janë menaxhuar 38 kontrata, me vlerë të përgjithshme 7,822,801.38 €.

Nga këto janë përfunduar 15 kontrata.

MJETE FINANCIARE TE PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara : 3,844,600.69 €

Mbetje për pagese : 3,978,200.70 €

Në vazhdim kemi detaje nga kontratat e mbikëqyrura gjatë këtij viti:

- Kontratat kornizë;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak;

- Kontratat e këtij viti;
- Kontratat e përfunduara.

KONTRATAT KORNIZË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive	
Janë realizuar punime në :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SHFMU - "Nëna Terezë", Vranidoll; 2. SHFMU - "Nëna Terezë" - Teneshdoll- paralelja e ndarë; 3. SHFMU "Teuta"- Grashticë ; 4. SHFMU "Zenel Hajdini" ; 5. SHFMU "Abdyl Frashëri", Laboratori; 6. SHFMU "Naim Frashëri"; 7. SHFMU " Qamil Batalli "; 8. SHFMU „ Nazim Gafurri“; 9. Aneksi i shkollës „Elena Gjika“; 10. SHFMU "Nexhmi Mustafa" - Besi; 11. SHM "Xhevdet Doda"; 12. IP "Zogjtë" Sofali; 13. SHFMU "Pavarësia", Mati 1. 	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vite
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Të paguara	402,280.96€
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	
"Nëna Terezë" Vranidoll	

“Nëna Tereze” Teneshtoll



“Teuta” Grashticë



Shkolla “Zenel Hajdini”



SHMB” Abdyl Frasheri”- laboratori



SHFMU "Naim Frashëri"




SHFMU "Qamilm Batalli"



SHFMU "Nazim Gafurri"



"Nexhmi Mustafa" Besi



“Xhevdet Doda “ Prishtinë



“Zogjtë “ Sofali



“Pavarësia “ Mati 1



2. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare "kontrate kornize 3 vjeçare

Është intervenuar dhe renovuar në këto objekte :

1. SHFME "Eqrem Çabej";
2. SHFME "Nazim Gafurri";
3. Objekti i Arkivit;
4. Gjumnazi "Sami Frashëri";
5. Çerdhja "Gëzimi Ynë";
6. SHFMU Dabishec;
7. Bashkësia X lokale;
8. SHFMU "Iliria";
9. SHFMU "Afrim Gashi ", Hajvali;
10. SHFMU "Shkëndia" Hajvali;
11. SHFMU "Emin Duraku";
12. SHFME "Hilmi Rakovica";
13. SHMU në Shashkovc;
14. Çerdhja IP "Gëzimi i ynë";
15. SHMU në Hajkobilë;
16. SHMU në Glllogovicë;
17. SHMU në Prapashticë;
18. SHMU në Keqekollë, lagjja "Kurtaj";
19. Laboratori SHMB "Abdyl Frasheri";
20. SHFMU "Xhemail Mustafa";
21. SHFMU "Dardania";
22. SHFMU "Ali Sokoli";
23. Çerdhja IP "Yllkat";
24. Çerdhja IP "Lulevera";
25. Çerdhja IP "Dielli";
26. SHFME "Asim Vokshi";
27. SHMU në Shashkovc;

<p>28. SHMU në Slivovë ; 29. SHMU "Faik Konica " ; 30. Çerdhja IP " Fatosat" ; 31. SHFME "Meto Bajraktari" ; 32. SHFMU "Zenel Hajdini" ; 33. SHM "Xhevdet Doda" ; 34. SHFMU "Ganimete Terbeshi" Llukar ; 35. SHFMU "Ganimete Terbeshi" , paralelja në Siqevë ; 36. SHFMU "Teuta" - Grashticë ; 37. SHFMU " Pavarësia" Mati 1 ; 38. Bibloteka e qytetit "Hivzi Sylejmani" ; 39. SHFMU "Anton Zako Cajupi" ; 40. SHFMU "Elena Gjika" ; 41. SHFMU "Naim Frasheri" .</p>	
Vlera e projektit:	349,989.00 € për tri vjet, të paguara deri me tani: 352,126.85 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
"Meto Bajraktari"	
	
	
Shashkovc	
	

Dardani



Faik Konica





Emiin Duraku



Gezimi Yne



Shashkovc



Laboratori SHMB "Abdyl Frashëri"





Bibloteka



SHFMU "Anton Zako Cajupi"



SHFMU "Elena Gjika"



Ganimete Terbeshi






3. "Rikonstruktimi dhe Mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave

Punimet e realizuara deri me tani me këtë kontratë:

- 1.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Naim Frashëri" Prishtinë;
- 2.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Sami Frashëri" Prishtinë;
- 3.Rikonstruktimi i kulmit të hyrja e shkollës "Avni Rustemi" lagjja Halitaj, Mramor
- 4.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Mitrush Kuteli" Prishtinë;
- 5.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Iliria" Prishtinë;
- 6.Ndarëja e një klase në shkollën "Eqerem Çabej";
- 7.Lyerja e fasadës nga druri në shkollën "Model" Prishtinë;
- 8.Lyerja e fasadës nga druri në Shkollën e Gjelbër, Prishtinë;
- 9.Rikonstruktimi i kulmit të rrafshët të shkollës "Model", Prishtinë;
- 10.Rikonstruktimi i kulmit të çerdhës "Yllkat", Prishtinë;
- 11.Vendosja e fasadës të Laboratori i Ushqimeve;
- 12.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Fan S. Noli", Marec;
- 13.Rikonstruktimi i tavanit të shkollës "Liria", Marec;
- 14.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Dabishec;
- 15.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Ballaban;
- 16.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Koliq;
- 17.Ndarja e klasave të shkollës "Avni Rustemi" Mramor;
- 18.Renovimi i hapësirës për kaldaj të shkollës "Avni Rustemi" Mramor;
- 19.Ndarëja e klasave të shkollës "Pavarësia", Mati 1;
- 20.Ndërtimi i pjerrinës së shkollës në Kishnicë;
- 21.Ndarja e kaldatojes së shkollës "Avni Rustemi" Mramor, lagjja Suteskë;

<p>22.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Gëzimi ynë” Prishtinë; 23.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Eqerem Çabej” Prishtinë; 24.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Faik Konica”, Prishtinë; 25.Rinovimi i kulmit të objektit të Komunës së re; 26.Ndërtimi i shkallëve të shkollës “Mitrush Koteli”, Mati 1; 27.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Yllkat” Prishtinë; 28.Ndërtimi i shtegut për këmbësorë të shkollës “7 Shtatori”, Prishtinë; 29.Rinovimi i kulmit të shkollës “Asim Vokshi” Prishtinë; 30.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Shashkoc - Prishtinë; 31.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Rimanishtë - Prishtinë; 32.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Sharban - Prishtinë; 33. Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Hasan Prishtina”, Prishtinë; 34.Rikonstruktimi i ullukëve të shkollës “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë; 35.Vendosja e ullukëve vertikal në shkollën “Zenel Hajdini” në Prishtinë.</p>	
Vlera e projektit:	233,454.00 €, të paguara deri më tani 142,875.43 €, mbetja për 2018 90,578.57 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16-052-521, më 06.07.2016
1.“Naim Frashëri” Prishtinë	
2.“Sami Frashëri” Prishtinë	



3 "Avni Rrustemi", lagjësja "Halitaj"
Mramor



4 "Mitrush Kuteli" Prishtinë



5. "Iliria" Prishtinë



6. "Eqerem Çabej"



7. Ish-“Model”, tash “Qamil Batalli”
Prishtinë



8. “Shkolla e Gjelbër” Prishtinë



9. Ish-shkolla “Model” Prishtinë



10.IP "Yllkat" Prishtinë



11.Vendosja e fasadës te laboratori



12. Shkolla "Fan S. Noli" Marec, Prishtinë



13. Shkolla "Liria" Marec Prishtinë



14. Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Dabishec



15.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Ballaban



16.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Koliq



17.Ndarja e klasëve në shkollën "Avni Rustemi" Mramor



18.Renovimi i hapësirës për kaldaj në shkollën "Avni Rustemi" Mramor



19.Ndarëja e klasave te shkolla "Pavarësia" Mati 1.



20.Ndërtimi i pjerrinës te shkolla në Kishnicë




21.Ndarja e kaldatores te shkolla "Avni Rrustemi", Mramor, lagjja "Suteska"



22. Rikonstruktimi i kulmit të IP "Gëzimi ynë" Prishtinë



24.Rikonstruimi i kulmit te shkolla "Faik Konica" Prishtinë

	
<p>25. Rinovimi i kulmit te objekti i ri i Komunës</p> 	
<p>26. Ndërtimi i shkallëve te shkolla "Mitrush Kuteli" Mati 1</p>	




27.Rikonstruimi i kulmit te IP "Yllkat" Prishtinë



28.Ndërtimi i shtegut për këmbësor te shkolla "7 Shtatori" Prishtinë



29.Rinovimi i kulmit të shkollës "Asim Vokshi"
Prishtinë



30.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Shashkoc-
Prishtinë



31.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Rimanishtë -
Prishtinë

	
<p>32.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Sharban-Prishtinë</p>	
	<p>33.Rikonstruimi i kulmit të shkollës "Hasan Prishtina" Prishtinë</p>



4. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë "kontratë kornizë 3-vjeçare"

Gjatë muajit nëntor, sipas kontratës "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë", është intervenuar në këto institucione:

1. Shkolla fillore "Hasan Prishtina";
2. Shkolla fillore "Ilmi Rakovica";
3. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
4. Shkolla fillore "Azemi e Salihu", Dabishevc;
5. Shkolla fillore "Ahmet Gashi";
6. Çerdhja "Lulevera";
7. Objekti i vjetër i Komunës së Prishtinës;
8. Shkolla fillore "Ahmet Gashi" Hajvali
9. Shkolla fillore "Iliria";
10. Shkolla fillore "Emin Duraku";
11. Institucioni parashkollor "Yllka";

12. Shkolla fillore "Nazim Gafurri";
13. Objekti "Kuzhina qendrore" - Gërmi
14. Shkolla fillore "Ditët e Minatorit";
15. Laboratori në shkollën e mesme bujqesore "Avdyl Frasheri";
16. Shkolla fillore "Pavarsia";
17. Shkolla fillore "7 Marsi";
18. Shkolla fillore "Asim Vokshi";
19. Shkolla fillore "Gjergj Fishta";
20. Shkolla fillore "Shkendija";
21. Shkolla fillore " Nexhmi Mustafa";
22. Shkolla fillore " Dardania";
23. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
24. Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli";
25. Kopshti "Ngjyrat" në Hajvali;
26. Shtëpizat e drurit në sheshin "Zahir Pajaziti";
27. Qendra Sociale për të moshuar -faza e dytë.

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Të paguara deri më tani:	29,135.40 €


Fotot e ekzekutimit të punimeve

Nuk është zhvilluar aktivitetet gjatë këtij muaji









Salla e edukatës fizike ne shkollën "Xhemajl Mustafa



Qendra Sociale për të moshuar



KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE

1. Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës së Zjarrfikësve	
Projekti -Emërtimi	
Vlera e projektit:	64,558.02€
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 268 521 dt. 13.04.2016
Të paguara deri me tani	61,534.45€
Objekti është në procedura të pranimit të punimeve të ekzekutuara	
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	
	

2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU 7 Marsi- Prishtinë.	
Vlera e projektit:	181,068.10 € kontrata ka përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616-15-120-521
Fotot e ekzekutimit të punimeve	



3. Ndërtimi i objektit të IP Kodra e Trimave

Vlera e projektit:	498,468.27 euro, deri më tani janë paguar 394,683.00€
--------------------	---

Mbetja për vitin 2018	103,785.27 €
-----------------------	--------------

Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521, dt. 16 09 2015
---------------------------	--------------------------------


Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe mungesa e disa pozicioneve





4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")	
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 14 076 521, dt. 29.10.2014
Të paguara 2017	156836.99€ kanë mbet për vitin 2018, 63.195.62 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14 076 521, dt. 29.10.2014, "Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruktimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej".	
	



<i>5. Rikonstruktimi i objektit të Kuzhinës qendrore</i>	
Vlera e projektit: 158,175.32 €	Kontrata ka përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 124 521, dt. 19.10.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	





6. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore "Faik Konica" në Prishtinë	
Vlera e projektit:	173,677.58 €, të paguara 164,184.43 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16 032 521, dt. 13.06.2016,
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Projekti është në përmbyllje të kontratës	




7. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë -pjesa I.	
Vlera e projektit:	79,749.46€ punimet kanë përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016 , përmbyllja e kontratës është bërë në 2017	
8. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë -pjesa II	
Vlera e projektit:	37,604.01€ punimet kanë përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016, përmbyllja e kontratës është bërë në 2017	



<i>9. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Tophane"</i>	
Vlera e projektit:	60,683.05€
Nr. i kontratës dhe data.	61616136521, dt. 19.10.2016
Të paguara deri më tani:	20,000.00€
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	





<i>10. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Arbëria", faza II</i>	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri me tani:	650.000,00 €
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	



11. *"Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e Qendrës "Business Process Outsourcing" (Qendra e Biznesit për Proces Transferime)*

Vlera e projektit: 44.137,50 € Të paguara: 0

Nr. i kontratës dhe data. 616 16 125 121

Fotot e ekzekutimit të punimeve



KONTRATAT QE KANË FILLUAR NË VITIN 2017

1) Projekti i parkut te salla "1 Tetori"

Vlera e projektit:

Nr. i kontratës dhe data.

Projekti ka përfunduar

Fotot e ekzekutimit të punimeve

2) Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore	
Vlera e projektit:	264,043.60 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 177 521, dt. 21.04.2017
Të paguara deri më tani:	195,439.87 €
Punimet janë duke u zhvilluar në QMF III	
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
QMF. III-	
	
	
Ish-Barnatorja në QKMF	
	

QMF- Rimanishtë



QMF- Barilevë



Shtëpia për të moshuar



QKMF-Laboratori







**QMF Velani
Shkallët dhe rrethoja**



3) Hartimi i projekteve të vogla dhe të mesme	
Vlera e projektit:	38,881.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 1568 -2-2-1, dt.26.06.2017
Të paguara deri më tani:	
Projektet në realizim dhe të përfunduara:	

- Projekti i përfunduara :
 - Rregullimi i parkut afër sallës së sportive “1 Tetori”, Prishtinë;
 - Paramasat për renovim dhe mirëmbajtje të terreneve sportive dhe kënde të lodrave;
 - Kompleksi i varrezave në Marec;
 - Hartimi i projektit për renovimin dhe revitalizimin e teatrit “Dodona”;
 - Konkurs projektimi për hartimin e projektit kryesor të shkallëve dhe mbikalimit në lagjen “Arbëria”;
 - Projekti i fazave për ins/e mekanikes dhe elektrikes për Qendrën Kulturore Sociale për të Moshuar;
 - SHFMU “Nexhmi Mustafa”, Rimanishtë;
 - SHFMU “Ditët e Minatorit”, Shashkovcë;
 - SHFMU “Ganimete Tërbeshi”, Siqevë;
 - SHFMU “Avni Rrustemi”, Suteskë;
 - Laboratori i SHMT “28 Nëntori “ në Prishtinë
 - Muri mbrojtës IP “Shkronjat “
- Projektet në realizim
 - Projekti për ndërtimin e parkut te qytetit te varrezat.
 - Projektin për ndërtimin e studionit te 2 korrikut ne Arbëri.


4) Renovimi i teatrit "Dodona"	
Vlera e projektit:	57,284.67€
Nr. i kontratës dhe data.	616 -17 -032-521
Të paguara deri më tani:	Objekti ka përfunduar
Fotot nga terreni	
	
	

  	
5) Mirëmbajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1 dhe Loto 2	
Vlera e projektit:	Loto 1 : 41,128.00 € Loto 2: 29,893.40 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521
Të paguara deri më tani:	Loto 1: 9,229.04 € ; Loto 2: 9,710.00 €
Fotot nga Tereni	
	





6)	
7) "Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e disa shkollave"	
Është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • SHMU "Ali Kelmendi" Barilevë 	
Vlera e projektit:	Vlera indikativë sipas kontratës është 65,823.00 € Kontrata ka përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 2457 5-2-1, dt. 08.08.2017
Fotot e ekzekutimit te punimeve	



"Hasan Prishtina"



"Zenel Hajdini"





"Eqrem Çabej", salla



8) "Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Dabishevc, Keqekollë, Llukar)"	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Të paguara deri më tani:	20,000.00 €
Bartje për vitin 2018	37,206.61 €
Fotot nga realizimi	
Llukar	
	
Keqekollë	
	

9) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi)	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Besi	
	
	



10) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)	
Vlera e projektit:	96.685.55€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	38997.01 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
<p>Hajvali</p> 	



Prugoc



Shkabaj



11) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL "Lakërishta", BL "Dardani", BL "Bregu i Diellit")	
Vlera e projektit:	41.819,57€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	21,488.44 €
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"ENGRUP" SHPK

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

“Dardania”



“Lakërishta”





“Bregu i Diellit”





--	--


12) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane, (BL Nr.10, BL "Tophane" , BL "Xhamia e Llapit"	
Vlera e projektit:	41.723,72 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.04.10.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"TRIBUNE" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
"Tophane"	
	
	



BL 10



13) Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Të paguara deri më tani	11,907.08 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	
	





14) Çmontimi, furnizimi dhe montimi i radiatorëve në objektin e Qendrës Kulturore, Sociale për të Moshuar(Ish-QMF I) dhe QMF II	
Vlera e projektit:	8.844.45 €
Nr. i kontratës dhe data.	61614103236, dt;29.09.2017.
Të paguara deri më tani:	8.820.85 €
Plani dinamik	60 ditë
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	



PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Nderti i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, punimet nuk kanë filluar.

2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeqovi", vlera e projektit është 238,564.24 €, punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjera për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.

✓ **KERKESAT E SEKTORIT**

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmëta, këpuca, syza etj.);
- Plotësim të stafit me inxhinierë të elektrosë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Server për komplet drejtorinë, min 10 Terabajt.
- Sigurimi i pajisjeve mobile :
 - a. për matjen e lagështisë së betonit,
 - b. lagështisë së drurit,
 - c. fortësisë së betonit,
 - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës;
 - e. kamerë termike,
 - f. matjen e glykolit,
 - g. matjen e temperaturës së ujit dhe
 - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori:

Hysen DURMISHI, ing.dipl.ndërt.

Prishtinë, dhjetor 2017

