



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



IZVESTAJ
O EKONOMSKO-FINANSIJSKOJ SITUACIJI I SPROVODJENJE
INVESTICIONIH PLANOVA OPSTINE ZA PERIOD
JANUAR-JUN

Pristina, Juli 2013 godine

1. Uvod

Ovaj izveštaj Predsednika Opštine Pristine, za period Januar - Jun 2013 godine, pripremljen je osnivajući se na Član 58, tačka j, Zakona o Lokalnoj Samoupravi, i Član 52, tačka j, Statuta Opštine Pristine. Ovaj izveštaj ima za cilj da predstavi pred Skupštinom, ekonomsko-finansijsku situaciju Opštine i njeno stanje o realizaciji kapitalnih projekata za prvo sesto mesecje 2013 godine.

2. Prihodi i rashodi za period Januar – Jun 2013 godine

2.1. Prihodi

Opština Pristina ima usvojen budžet u iznosu od 63,371,731 Evra, za 2013 godinu. Od ovih sredstava, 21,757,920 Evra (ili 34%) dolaze iz sopstvenih prihoda, dok drugi deo dolazi od vladinih grantova (ukupni grant, specifični grant za obrazovanje i specifični grant za zdravstvo).

U prvom sestomesecju, sopstveni prihodi su bili realizovani na nivou od 47.44% od celokupnog planiranog iznosa za 2013 godinu. U poredjenju sa prvim sestomesecjem 2012 godine, ovaj nivo prikupljanja je za 3.70% veci. U sledecoj tabeli, predstavljeni su svi izvori prihoda i dato je poredjenje sa proteklom godinom.

Tabela 1: Sopstveni prihodi za period 1 Januar - 30 Jun 2012-2013 godine.

Br	Opis	2012			2013			2012/13 (% promene)
		Planiranje	Realizacija	%	Planiranje	Realizacija	%	
1	Taksa za gradjevinsku dozvolu	11,412,189	5,964,363	52.26	12,180,000	5,471,536	44.92	(8.26)
2	Porez na nepokretnu imovinu	4,400,000	1,620,303	36.83	4,500,000	2,046,648	45.48	44.30
3	Taksa za privredno delovanje	600,000	90,015	15.00	-	10,646	-	(88.17)
4	Taksa za upotrebu javne površine	1,200,000	546,426	45.54	1,300,000	480,895	36.99	(11.99)
5	Taksa iz katastra	500,000	194,618	38.92	450,000	276,301	61.40	41.97
6	Taksa iz transakcije nepokretne imovine	700,000	262,350	37.48	560,000	312,600	55.82	19.15
7	Prihodi od inspekcije	100,000	1,467	1.47	100,000	15,900	15.90	1083.00
8	Prihodi iz administracije	220,000	110,966	50.44	237,920	105,493	44.34	(4.93)
9	Taksa za motorna vozila	380,000	220,101	57.92	420,000	273,796	65.19	24.40
10	Taksa za obrazovne usluge	980,000	646,374	65.96	980,000	668,195	68.18	3.38
11	Taksa za zdravstvene usluge	200,000	92,190	46.10	210,000	98,226	46.77	6.55
12	Saobraćajne kazne	800,000	123,599	15.45	600,000	110,066	18.34	(10.95)
13	Participacija / donacije	60,000	7,501	12.50	70,000	25,915	37.02	345.00
14	Ostali prihodi	200,000	73,209	36.60	150,000	425,954	283.97	582.00
Ukupno		21,752,189	9,953,481	45.76	21,757,920	10,322,170	47.44	3.70

U strukturi sopstvenih prihoda, najveći deo čine prihodi od gradjevinskih dozvola (56% od planiranih sredstava za 2013 godinu). Prikupljanje ovih sredstava je zastalo malo uglavnom kao rezultat kasnjenja u usvajanju novih gradjevinskih taksi, koje su vraćene od strane Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja, nakon prvog usvajanja u Skupštini Opštine. Prihodi iz poreza na imovinu čine 21% ukupnog prihoda. Tokom ovog perioda, prihodi iz poreza na imovinu su obeležili rast u poredjenju sa istim periodom protekle

godine. U drugim oblastima, kao što su prihodi iz administracije, katastra, iz transakcije imovine i iz saobraćaja, zavise od razvoja desavanja i zahteva građana.

2.2. Rashodi

Trosak budžeta za ovaj period je dostigao nivo od 33% u poredjenju sa planiranim sredstvima za trošenje u ovoj godini. Rashodi za plate i dnevnice su realizovani na nivou od 50.21%, za robe i usluge 39.06%, za komunalne troškove 47.91%, za subvencije i transfere 52.47% i za kapitalne investicije 18.29%. Očekuje se povećanje kapitalnih troškova u drugom delu godine jer se većina rashoda kapitalnih projekata realizuje tokom drugog dela godine. U poredjenju sa proteklom godinom, postoji jedna bolja dinamika rashoda kapitalnih troškova, koji su veći za 30.81%, u poredjenju sa troškovima iste periode u protekloj godini.

Tabela 2: Planiranje i realizacija budžeta za period Januar – Jun 2012-2013 godine.

Program	2012			2013			Poredjenje realizacije 2012/13
	Budžet	Rashodi	%	Budžet	Rashodi	%	
Plate i Dnevnice	21,451,600	9,198,441	42.88	22,180,000	11,180,000	50.21	21.08
Robe i Usluge	7,091,258	3,022,903	42.63	7,248,432	2,831,544	39.06	(6.33)
Komunalni troškovi	1,603,074	666,499	41.57	1,605,000	769,003	47.91	15.38
Subvencije i Transferi	1,147,813	246,695	21.49	1,000,000	524,699	52.47	12.69
Kapitalne Investicije	30,482,839	4,380,825	14.37	31,338,299	5,730,550	18.29	30.81
Ukupno	61,776,584	17,515,363	28.35	63,371,731	20,993,456	33.13	19.86

3. Izveštaj Generalne Revizije za finansijske izveštaje Opštine za 2012 godinu.

Tokom meseca Juna, Opština Pristina je primila izveštaj Generalne Revizije o Finansijskim Izveštajima Opštine za 2012 godinu. Generalna Revizija je procenila visoko aktivnost rukovodjenja Opštine u rigoroznijoj kontroli procedura u aktivnostima Opštinske Administracije. Ona je procenila da je rukovodstvo Opštine tokom 2012 godine povećala rang procedura i postupka finansijske kontrole, kao što je registracija imovine, upravljanje ugovorima za investiranje, sa nekim sugestijama da se poveća kontrola u efikasnom upravljanju ugovora.

Kao rezultat toga, Misljenje Generalnog Revizora je da finansijski izveštaji Opštine Pristine predstavljaju pravilno i istinito stanje u svim materijalnim aspektima. Generalni revizor je dao i ovo misljenje: „Nekvalifikovano Misljenje sa isticanjem pitanja“.¹ Izveštaj Generalnog Revizora je diskutovan od strane Komisije Unutrasnje Revizije koji je pripremio jedan plan za mere koje trebaju da se preduzmu od direkcija za otklonjivanje neke greske koju je identifikovao Generalni Revizor. Vazno je napomenuti da Generalni Revizor nema nikakvu primedbu vezano za nabavku opštine.

4. Kapitalne Investicije

¹ „Nekvalifikovano mišljenje se iznosi kada je revizor zadovoljan u svim materijalnim aspektima, i to: a) Kada su finansijski izveštaji pripremljeni koristeći osnove i prihvatljive politike računovodstva koje su primenjene na održiv i stabilan način; b) Kada su izveštaji u skladu sa statusnim zahtevima i važećim zakonskim propisima; c) Kada su prikazani nalazi finansijskih izveštaja u vezi entiteta u kome je izvršena revizija, u skladu sa saznanjima revizora; i d) Kada je obavljeno adekvatno prelistavanje svih materijalnih pitanja, relevantnih za finansijske izveštaje“.

Tokom ovog sestomesecja, razvijena su 145 aktivnosti nabavke i sklopljeno je 115 ugovora sa raznim kompanijama u iznosu od 13,014,505 evra. Od tog iznosa, 11,874,299 evra ili 91% je iznos potpisanih ugovora za kapitalne investicije, dok su ostale za robe i usluge. U nastavku su prikazani kapitalni projekti prema glavnim oblastima.

4.1. Lokalna Infrastruktura

Tokom ovog sestomesecja, ugovoreni su radovi u iznosu od 6.3 milion evra. U izgradnji su mnoge ulice ili grupe ulica, gde su neke od njih prebacene iz prethodne godine.

U nastavku je puna lista puteva i drugih infrastrukturnih projekta koji su zapoceti tokom ovog sestomesecja.

- | | |
|---|--|
| 1. Izgradnja puta i kanalizacije u Ajvaliji i izgradnja mosta u Lukaru (grupa puteva) | U toku realizacije |
| 2. Izgradnja kanalizacije u Lebane | U toku realizacije |
| 3. Izgradnja kanalizacije u Prugovcu | Jedan deo nema tehnickih mogucnosti |
| 4. Put sa sljunkom Slivovo - Gulmivad | U toku realizacije |
| 5. Rekonstrukcija puta Lebane i izgradnja trotoara u Devet Jugovica | Pri kraju |
| 6. Rekonstrukcija puta Devet Jugovica – Gornja Brnica | Jedan deo je završen |
| 7. Asfaltiranje puta u Prapastici | Završeno |
| 8. Asfaltiranje puteva nekoliko naselja u Grastici | Pri kraju |
| 9. Asfaltiranje puteva kod skole u Glogovici | Završeno |
| 10. Rekonstrukcija veznih puteva i kanalizacije u Devet Jugovica | Završeno |
| 11. Asfaltiranje puta Kecekola - Nisevac (prvi segment L=3 km) | U toku realizacije |
| 12. Rekonstrukcija puta sa sljunkom u Kecekoli | U toku realizacije |
| 13. Izgradnja puta u Busini | Grupa puteva u toku realizacije |
| 14. Izgradnja nekih puteva i kanalizacija u Suteskoj | Grupa puteva i kanalizacija u toku realizacije |
| 15. Izgradnja puta sa sljunkom u Kecekoli, kanalizacija u Ajvaliji i izgradnja mosta u Suteskoj | U toku realizacije |
| 16. Izgradnja nekih puteva u naselju Vranjevac, Grastica i Makovac | Grupa puteva i kanalizacija u toku realizacije |
| 17. Rekonstrukcija nekih puteva u naseljima Dodona i kanalizacija u Suteskoj | Grupa puteva u toku realizacije |
| 18. Izgradnja nekih puteva u naseljima Janina i Qëndresa | Grupa puteva u toku realizacije |
| 19. Rekonstrukcija nekih puteva i trotoara u Ulpiani i Dardaniji | Grupa puteva u toku realizacije |
| 20. Ulica Kajtaž Ramadani | U toku tenderisanja |
| 21. Ulica Migjeni | U toku tenderisanja |
| 22. Ulica Lasgush Poradeci | U toku tenderisanja |

23. Ulica Sokol Dobrash	U toku tenderisanja
24. Ulica Pjetër Bogdani	U toku tenderisanja
25. Ulica Feriz Blakqori	U toku tenderisanja
26. Vezne ulice sa ul. Feriz Blakqori - Lidhja e Prizrenit	U toku tenderisanja
27. Ulica Lidhja e Prizrenit	U toku tenderisanja
28. Ulica Lidhja e Lezhës	U toku tenderisanja
29. Ulica e Vushtrisë	U toku tenderisanja
30. Ulica Murat Mehmeti	U toku tenderisanja
31. Ulica Mehmet Ali Vrioni – Mehmet Pashë Deralla	U toku tenderisanja
32. Ulica 7 shtatori	U toku tenderisanja
33. Ulica Azem Jashanica	U toku tenderisanja
34. Ulica Ismail Qemajli	U toku tenderisanja
35. Ulica Selim Berisha	U toku tenderisanja
36. Ulica 24 Maji	U toku tenderisanja
37. Izgradnja kanalizacije od skole u Vranidolu do glavne kanalizacije sela	U toku tenderisanja
38. Ulica na levoj strani kod ulice	U toku tenderisanja
39. Parking kod Hora Kolegium Kantorum	Ubrzo se očekuje početak radova
40. Izgradnja puta "Enver Maloku" prva faza	Čeka se potpisivanje ugovora
41. Izgradnja puta "Hasan Remniku"	U toku realizacije
42. Izgradnja puta "Trepca"	Zbog imovinskih sporova, radovi su trenutno obustavljeni
43. Saniranje rupa po gradu	U toku realizacije
44. Izgradnja puta "Enver Maloku" druga faza	Očekuje se potpisivanje ugovora
45. Izgradnja puta "Ndue Përlleshi"	Zbog imovinskih sporova, radovi su trenutno obustavljeni
46. Izgradnja puta "Isa Kastrati"	U toku tenderisanja

Osim ovih puteva, takodje se radi i na jednom broju puta prebacenih iz prošle godine:

1. Rekonstrukcija puta Ndue Përlleshi od puta Muharem Fejza do Glavnog Centar Porodicne Medicine (GCPM) u Maticanu 1	Radovi su obustavljeni zbog imovinskih sporova
2. Izgradnja puta u Mramoru	Završeno je, preostalo je ostvarivanje pristupa na put za gradjane
3. Regulisanje kolektora kod potoka Veluse u Touk basti	Radovi su obustavljeni zbog izvadjaca radova
4. Izgradnja kanalizacije i vodovoda na putevima Haxhi Zeka i Ndue Përlleshi	Pojavljene su prepreke od strane gradjana
5. Izgradnja puta Ahmet Krasniqi	Završeno je, očekuje se tehnicki prijem

6. Izgradnja puta B	Radovi su u toku realizacije
7. Rehabilitacija segmenta puta Isa kastrati i izgradnja nekoliko puteva u Ajvaliji	Radovi su u toku realizacije
8. Rekonstrukcija trotoara na putu Bajram Bahtiri sa veznim ulicama	Završeno je, očekuje se tehnički prijem
9. Asfaltovanje puteva u Prugovcu	Radovi su u toku realizovanja
10. Asfaltiranje puta Busina - Marevac (I faza)	Završeno
11. Izgradnja dva nadvoznjaka kod Srednje Medicinske Skole i kod stepenica u Dragodanu	Nadvozni prelaz kod Srednje Medicinske Skole je završen, na Dragodanu nije započet nadvozni prelaz zbog imovinskih sporova.
12. Izgradnja puteva Syl Hotlla, Evlija Qelebeu i Josif Bageri	Kod ul. Josif Bageri ima imovinskih sporova, ul. Syl Hotlla je u toku realizacije, ul. Evlija Qelebi treba još cev vodovoda
13. Izgradnja nekih puteva sa kockama u Kalabriji, Vranjercu i Veterniku	Kod Kalabrije ima imovinskih sporova, kod Vranjerca stanovnici su prekinuli radove jer traže kanalizaciju, kod Veternika je izgrađena kanalizacija ali put ima imovinskih sporova
14. Izgradnja puteva sa sljunkom u Kolic, Mramor i Niza Brnica	Radovi su završeni
15. Paralelni put sa magistralnim putem Pristina - Skoplje	Radovi su obustavljeni zbog imovinskih sporova, očekuje se nastavak jednog segmenta od L=400 metra
16. Izgradnja strane puta Shaban Shala i puta Asdreni	Od šest puteva, gradi se samo jedan zbog imovinskih sporova

Tokom ovog sestomesečja pripremljeni su i predmeri za ove puteve:

1. Izgradnja platona i trotoara kod regionalne kompanije Cistoca,
2. Snabdevanje i montiranje elasticnih kolca i metalne ograde po ulicama grada
3. Izgradnja kanalizacije posred puta Ibrahim Fehmiu i Ahmet Delia,
4. Izgradnja atmosferske kanalizacije u Lukare,
5. Izgradnja kanalizacije i puteva ispred groblja u Kolevici (leva strana),
7. Rekonstrukcija puta Zeqir Bajrami,
8. Rekonstrukcija puta Mustafa Kruja,
9. Izgradnja veznih puteva na putu Ernest Zariqi (druga faza),
10. Saniranje puta Kadri Dushi kod zelene pijace,
11. Izgradnja zaštitnog zida kod puta Shala e Bajgores (desna strana),
12. Izgradnja puta kod salona za tepihe "GJINI"
13. Saniranje kanalizacije od puta Lidhja e Prizrenit do puta Vucitrna,
14. Saniranje puteva sa sljunkom u Kolic,
15. Izgradnja puta sa sljunkom u Dabisevcu,
16. Izgradnja puteva sa sljunkom u Prapastici.

4.2. Obrazovanje

Tokom ovog sestomesečja, u oblasti obrazovanja se radi na 22 projekta, od kojih su 10 preneseni iz prošle godine, kao sto su: škole, aneksi i fiskulturne sale. Mnoge škole su snabdete sa školskim inventarom. U celosti, oko 15% kapitalnih investicija su posvećene za obrazovanje i kao rezultat toga vidljivo je povećan prostor po glavi učenika, na oko 1.8 m² po učeniku.

U nastavku je lista projekta za 2013 godinu:

1. Predškolska ustanova u Vranjevcu (U toku tenderisanja),
2. Aneks u predškolskoj ustanovi Xixëllonja (u toku projektovanja),
3. Obdanista kod objekta političke škole i predškolska ustanova Buzëqeshja (u toku projektovanja),
4. O.S Emin Duraku (u toku izgradnje),
5. Fiskulturna Sala u O.S "7 Mart", u Kalabriji (U toku tenderisanja),
6. Fiskulturna Sala u O.S "Pavarësia" u Bolnickom naselju (u toku izgradnje),
7. Fiskulturna Sala u O.S u Lukaru (očekuje se početak radova),
8. Izgradnja O.S u Barilevu – druga faza (u toku izgradnje),
9. Izgradnja O.S u Kalabriji (u toku projektovanja),
10. Izgradnja O.S u naselju Slani Potok (u toku projektovanja),
11. Izgradnja Srednje Muzičke Škole „Prek Jakova“ (očekuje se početak radova),
12. Regulisanje dvorista i izgradnja ograde (U toku tenderisanja),
13. Rekonstrukcija stare škole u Maticanu, prilagođavanje u predškolsku ustanovu,
14. Izgradnja aneksa O.S. "Teuta", u Grastici,
15. Izgradnja fiskulturne sale u O.S "Nazim Gafurri",
16. Izgradnja fiskulturne sale u O.S. "Hajvalia II" – Nova škola,
17. Renoviranje i krečenje škola i regulisanje dvorista,
18. Rekonstrukcija i krečenje škole kod Elena Gjika,
19. Nove instalacije i renoviranje parnog grejanja,
20. Oprema sa kabinetima, školski inventar i knjige,
21. Izgradnja aneksa O.S. "Filip Shiroka", u Lajsece,
22. Izgradnja objekta O.S. u Dragodanu – druga faza,

4.3. Kultura, omladina i sport

Tokom ovog sestomesečja investirano je u 7 projekata u oblasti kulture:

1. Veliki Hamam – završni radovi,
2. Renoviranje Carsijske Džamije (završna faza),
3. Inventar gradske Biblioteke "Hivzi Sulejmani" (U toku tenderisanja),
4. Snabdevanje sa knjigama za gradsku Biblioteku "Hivzi Sulejmani" – završeno,
5. Umetnost na javnim prostorima (U toku tenderisanja),
6. Univerzalna kulturna sala i gradska galerija (priprema idejnog plana),
7. Renoviranje i održavanje kulturnih ustanova (u toku).

U oblasti omladine i sporta razvijaju se ovi kapitalni projekti:

1. Sportski tereni: Dardanija, Suncani Breg, kod O.S. Ismail Qemajli, kod O.S. Asim Vokshi, kod Qafa,
2. Igralista za decu: u Dardaniji, u dve lokacije na "Suncaniom Bregu",
3. Staza za trcanje na Tauk basti: u finalizaciji,
4. Bazen Grmije: Smanjenje dubine bazena, opste renoviranje (ocekuje se pocetak radova)
5. Pokrivanje amfiteatra i saniranje pratecih sportskih terena, površina za suncanje, garderobe, tuseva i sanitarije (u toku izgradnje),
6. Zatvoreni bazen – dodatni objekat u kompleksu bazena Grmije (u toku projektovanja),
7. Pejzas Planinarenja: objekat na parku Grmia (U toku tenderisanja),
8. Izgradnja 4 teniskih terena na Tauk basti (u toku izgradnje),
9. Renoviranje sklonista na Suncanom Bregu za Omladinski Centar Pristine,

Tokom ovog sestomesecja, izvršene su pripreme za ove projekte koje ce poceti da se sprovode u drugom delu godine:

1. Izgradnja kosarkaskog terena u Gradskom Parku u Pristini,
2. Izgradnja kosarkaskog terena u Selu Devet Jugovica,
3. Izgradnja kosarkaskog terena u Selu Ajvalija,
4. Izgradnja kosarkaskog terena u naselju Vreshta(vinograd),
5. Renoviranje dva sportska terena u naselju Suncani Breg,
6. Skejtpark.

Obradjen je u Skupstini Opštine i odobren je „Akcioni Lokalni Plan Omladine 2013-2015”, koji odredjuje aktivnosti i njihovu cenu sto se tice akcije mladih u Opštini Pristini. Takodje, odobrena su dva administrativna uputstva, onaj za Volontiranje kao i Savet Omladinske Lokalne Akcije.

Direkcija je podržila 271 projekta, od kojih su 167 u kulturi i 104 u omladini i sportu. Iznos ovih projekata u celosti bio je 264,000 evra. Direkcija je bila veoma aktivna u obeleživanju aktivnosti nacionalnog i opštinskog karaktera, kao sto su: Dan Nezavisnosti Kosova, Dan Palih Boraca Pristine, Dan Evrope, Medjunarodni Polumaraton, Medjunarodni Dan Dece, Dan Pristine, Proglasenje Sportista Godine, Memorijalni turnir saha „Hyzri Talla”, itd.

4.4. Zdravstvo i socijalno blagostanje

U oblasti zdravstva i socijalnog blagostanja, tokom ovog sestomesecja se radilo na 15 razlicitih kapitalnih projekata:

1. CPM u naselju Muhadzeri, je u fazi projektovanja,
2. Zdravstvena Ambulanta u Kecekolu: potpisan je ugovor za izgradnju Ambulante – ocekuje se pocetak radova,
3. Zapoceta je izgradnja kolektivne stambene zgrade za porodice palih boraca, invalida i ratnih veterana OVK-a,
4. U fazi tenderisanja je kolektivna stambena zgrada koja je odredjena za porodice sa socijalne pomoci (ponovo je tenderisana po drugi put),

5. Osigurana je (kupljena) medicinska oprema: Jedan aparat za mamografiju, Laboratorijska oprema (dva analizatora za hematologiju, dva biohemijska analizatora i jedna centrifuga za GCPM), Jedna stomatoloska stolica, pet defiblatora i torbe sa hitnom medicinskom opremom za potrebe CPM,
6. Zatvoren je tender (u fazi je procenjivanja) za regulisanje dvorista Ambulante u Devet Jugovica i Barilevu,
7. Potpisan je ugovor za kupovinu 2 auto ambulante – sanitarija za kucnu zdravstvenu uslugu, 1 vozilo za usluge vakciniranja i 1 vozilo za pokretne ekipe ruralnih predela,
8. Potpisan je ugovor za kupovinu 2 auto ambulante sa medicinskom opremom za potrebe CPM,
9. Potpisan je ugovor za kupovinu 2 sanitarna vozila za prevoz pacijenata sa hemodijalizom,
10. Sprovodi se projekat Prostornog Dezinsektiranja Pristine – završena je prva faza,
11. Izgradnja CPM IV (kod Medrese) – sklopljen je ugovor,
12. Regulisanje dvorista CPM IV: završeni su radovi (u fazi je tehnickog prijema),
13. CKM u Besini – sklopljen je ugovor,
14. Izgradnja zdravstvene Ambulante u Devet Jugovica – završeni su radovi, (u fazi je tehnickog prijema),
15. Izgradnja zdravstvene Ambulante u Barilevu – završeni su radovi (u fazi je tehnickog prijema).

4.5. Urbanizam

U oblasti urbanizma, tokom ovog sestomesecja, obradjena su u prvom citanju u Skupstini Opštine, dva glavna plana za dugorocni razvoj opštine: Razvojni Opštinski Plan (ROP) i Razvojni Urbanisticki Plan (RUP). U trenutku, oba ova plana su na javno debatovanje sa gradjanima. Organizovan je niz debata sa gradjanima i sa drugim zainteresovanim stranama. Ovi planovi se ocekuju da se posalju na konacno usvajanje u Skupstini Opštine, tokom sledećih meseci.

U pripremnoj proceduri su jos 5 novih regulativnih planova:

1. Regulativni Plan Nova Pristina - Zona Zapad (pri kraju),
2. Regulativni Plan Nova Pristina - Zona Centar (pri kraju),
3. Regulativni Plan Nova Pristina - Zona Istok (pri kraju),
4. Regulativni Plan Vranjevac 1 (u toku procesa),
5. Regulativni Plan Maticane 2 (u toku procesa).

Dok su na revidiranje ovi regulativni planovi:

1. Revidiranje Regulativnog Plana "Kalabria",
2. Revidiranje Regulativnog Plana "Arbëria",
3. Revidiranje Regulativnog Plana "Lakrishtja",
4. Revidiranje Regulativnog Plana "Sofalia".

Tokom ovog sestomesecja, direkcija je pripremila predlog za nove tarife za gradjevinske dozvole, osnivajuci se na novi zakon izgradnje i relevantnih administrativnih uputstva. Predlog je prosao u Skupstini Opštine, ali se vratio ponovo na pregled nakon primedbi od strane Ministarstva Zivotne Sredine i Prostornog Planiranja. Kao rezultat toga, direkcija je ponovo dala svoje predloge i poslala je u Ministarstvu na odobravanje nakon usvajanja u Skupstini Opštini.

4.6. Ekonomija i ruralni razvoj

U oblasti ekonomije, realizovani su projekti za ekonomski i ruralni razvoj u iznosu od 222,200 evra:

1. Pruzanje obuke mladima na poslu	23,000
2. Obuke u preduzetnistvu	9,000
3. Podrska poljoprivrednika u posadi krompira	50,000
4. Podrska poljoprivrednika sa masinama za sadjenje	30,000
5. Vakciniranje stoke i psa i vestacko oplodjivanje stoke	20,000
6. Podrska sa opremom za preradjivanje voca i povrca	23,000
7. Obuke u pcelarstvu za podizanje strucnih kapaciteta	7,200
8. Podrska u oblasti pcelarstva u zajednickom finansiranju sa MALS-om	60,000

Tokom ovog sestomesecja pripremljena je "Strategija Lokalnog Ekonomskog Razvoja 2013-2016", koja se ocekuje da se usvoji od strane Skupstine Opstine. Ova strategija je postigla da identifikuje jedan veliki broj projekta kako bi realizovali razvojne objekte Opstine Pristine u srednjorocnoj periodi.

4.7. Javne Usluge

U oblasti javnih usluga radilo se mnogo na prosirenju i odrzavanju javnih prostorija, na javnom osvetljavanju, na postavljanju saobracajnih znakova i semafora, itd. Tokom ovog sestomesecja bili su 21 projekta u toku realizacije:

1. Odrzavanje semafora,
2. Letnje odrzavanje ruralnih puteva,
3. Odrzavanje monumenata, fontana i cesmi,
4. Odrzavanje javnog osvetljenja - lot I i II,
5. Letnje odrzavanje puteva i trotoara,
6. Ponovno instaliranje 55 ormana javnog osvetljenja,
7. Rregulisanje i kultivacija zelenila,
8. Busenje bunara,
9. Rregulisanje parka Tauk baste,
10. Popravka liftova sa participaciom,
11. Ciscenje gradjevinskog otpada tokom cele godine,
12. Ciscenje korita reka (kapija),
13. Izgradnja semafora – III faza,
14. Snabdevanje sa masinerijom za odrzavanje puteva,
15. Regulisanje liftova – II faza,
16. Regulisanje dvorista vatrogasaca,
17. Regulisanje cesmi i fontana,
18. Regulisanje autobuskih stanica,
19. Regulisanje podzemnih sklonista,
20. Regulisanje semafora- II faza,
21. Snabdevanje sa masinerijom za kosenje i ciscenje snega.

4.7. Katastar i Opštinska Administracija

U oblasti katastra, razvija se projekat za katastarske vodove i podzemne objekte, u iznosu od 150,000 evra. U oblasti administracije, potpisan je ugovor za renoviranje kancelarija Mesnih Zajednica u gradu i po selima. Centar za Usluge građana je opremljen sa mikrofonom kako bi olakšali komuniciranje sa građanima. Trenutno je u proceduri tender za snabdevanje sa uniformama za inspektore i radnike obezbeđenja, na taj način kako bi postalo lakše za građane i za stranke da komuniciraju sa njima. Prema projektu Evropske Komisije, kupljena je oprema informativne tehnologije za radnike Opštine.

5. Investicije sa partnerstvom i od donatora

Tokom ovog sestomesečja, završen je park na Dragodanu koji je finansiran od strane Evropske Komisije i IOM-a, u iznosu od 200,000 evra.

Tokom ove periode, nastavljeni su kapitalni projekti podržani od donatora:

1. Fabrika vode i vodovodne mreže u iznosu oko 35 miliona evra, koji uključuje rehabilitaciju vodovodne mreže i izgradnju fabrike vode u selu Orlovic, gde će Opština investirati 2 miliona evra.
2. Projekat kogeneracije u iznosu od 30 miliona evra, koji uključuje povezivanje EKK-a sa Termokosom i revitalizacijom mreže centralnog grejanja. Opština je u ovom projektu investirala 2 miliona evra i ponudila je garanciju za 5 miliona evra za uzeti kredit Termokosa od Nemacke Banke za Razvoj.

U realizaciji su takodje:

1. Projekat za regeneraciju Parka Grmije u iznosu od 500,00 evra, podržan od Evropske Komisije sa 350,000 evra i 150,000 evra od Opštine, koji uključuje izgradnju staza, niskog i visokog osvetljenja, ekološkog voza, parking za vozila, itd.,
2. Oprema za pčelarstvo podržano od strane MALS-a (60,000 evra).

U procesu sprovođenja su neki projekti javnog osvetljenja u iznosu od 1.3 milion evra.

6. Socijalno blagostanje

Broj porodica koji su korisnici socijalne pomoći, tokom ovog sestomesečja, vrti se negde oko 2,030 porodica mesечно. Tokom ove periode, iz kategorije subvencija su podržani individi i NVO-i sa jednim ukupnim iznosom od 48,000 evra, većina njih za emergentnu pomoć sa hranom i lekovima, kao i podrška NVO-a za izvršenje različitih aktivnosti/projekata sa volonterskim grupama građana.

Tabela 3: Broj porodica sa socijalnom pomoći tokom ovog sestomesečja

Centri za Socijalni Rad	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun
Centar	523	512	514	512	506	510
Vranjevac	1,004	992	998	993	1,009	1,000
Suncani Breg	521	518	522	513	516	515
Ukupno	2,048	2,032	2,034	2,018	2,031	2,025

7. Predstavljanje i upravljanje emergentnim situacijama u Opštini

Sto se tice upravljanja emergentnih situacija, tokom ove periode je izvršeno 491 intervencija u slučajevima požara i 60 drugih slučajeva tehničkih intervencija. Treba istaknuti da se i prema zakonu predviđa da vatrogasci predju na centralni nivo sa jednim sporazumom između Opštine i Ministarstva Unutrasnjih Poslova. Vatrogasci su i dalje ostajali u okviru Opštine Pristina.

Tokom ovog perioda osvežen je sa novim podacima Emergentni Operativni Plan za Reakciju, Procenu Rizika od Prirodnih Nepogoda i drugih nepogoda. Uradjena je Uredba za Opštinski Savet za Bezbednost i Godisnji Plan Rada. Dato je 61 mera za eliminisanje slabosti subjektima koji deluju na teritoriji Opštine. Pusteno je 43 saglasnosti u elaboratu za zaštitu od požara, itd. Nastavljeno je sa formiranjem Kucnih Saveta u kolektivnim objektima za stanovanje, gde je do sada formirano 210 saveta.

Inspektori za Zaštitu i Spasavanje su posetili i inspektovali hitne slučajeve koji su prouzrokovani od vetra, kise i snega, i gde su evidentirali 20 oštećenih objekata u raznim nivoima. Inspektori za Zaštitu i Spasavanje, na osnovu izradjenih zapisnika, naredili su 14 subjekta da izrade relevantne dokumente za procenu stepena rizika i planove za zaštitu i spasavanje, u predviđenom zakonskom roku. Naredjene su 43 vremenske mere za sve posećene subjekte i izradjeni su i poslani 21 zapisnika.

8. Javna Preduzeća

U skladu sa zakonom o Javnim Preduzećima, sva Opštinska Javna Preduzeća Pristine su izveštavale pred Skupštinom Opštine unutar prvog tromesecja godine, preko Komisije Akcionara.

JOP Hortikultura: Ovo preduzeće je bilo intenzivno angazovano u proširenju i održavanju javnih površina u gradu. Opština je sklopila ugovor sa ovom kompanijom za nekoliko projekata održavanja i proširenja zelenila. U prvom delu ove godine, ova kompanija je posadila 1300 stabala po raznim ulicama grada sa čime je i promenjen celi izgled grada. U mnogim ulicama promenjena su stara stabla koji više nisu mogli da se regenerišu. Kompanija je stigla da stabilizuje finansijsko stanje sklapajući ugovore i van Opštine.

JOP Sport Marketing: Tokom ovog šestomesecja, kompanija je zatvorila zimsku sezonu 2012/2-13 i izvršila je pripreme za početak letnje sezone 2013 godine. Realizovane su potrebne intervencije i investicije po objektima, na taj način kako bi bili pristupni za građane. Izvršene su pripreme na jezeru Grmije, angazovani su sezonski radnici (spasioci, održavatelji, medicinski tim). Predviđeni početak sezone 11 Juna (Dan Pristine), je odložen zbog lošeg vremena za 16 Jun. Aktivnost na sportskim terenima, zbog investicija koja Opština trenutno realizuje (pokrivanje amfiteatra i investicije na tenijskim terenima), nemogu se realizovati tokom ove sezone, dok se aktivnosti u vodi realizuju. Objekat Rekreativnog Centra u Grmiji je presao u rukovodstvu kompanije i podeljena su sredstva za njenu funkcionalizaciju. U septembru počinju radovi smanjenja dubljine jezera i pripreme rekreativnih terena za klizanje. U toku pripreme su primenljivi projekti za pokrivanje olimpijskog bazena, koji su u okviru rekreativnog kompleksa Grmija, gde se planira inkorporisanje zicare i staza u Grmiji.

JOP Termokos: Nastavlja se sprovođenjem projekta kogeneracije. U ovom trenutku, projekat je u fazi ekspropriacije lokacije gde će cev koji dolazi iz EKK-a ležati.

JOP Gradski Saobraćaj: Ova kompanija ima finansijskih poteškoća u pokrivanju troškova za pružanje kvalitetnog i operativnog javnog saobraćaja. Trenutno sa kapacitetom kojim kompanija ima na raspolaganju, dostiže pokrivanje samo nekoliko linija gradskog saobraćaja. Kompanija ima mnogo problema sa nelegalnim operaterima. Opština je za ovu godinu predvidela budžet od 2 miliona za kupovinu novih autobusa, ali u isto vreme, treba da se izvrši reorganizacija ove kompanije u cilju osiguranja njenog finansijskog i tehničkog kapaciteta.

JOP Pastrimi(Cistoca) je imala mnogih poteškoća sa prikupljanjem prihoda od građana. Ipak, usluge čišćenja i prikupljanja smeća su se poboljšale. Reorganizovan je rad na terenu u okviru podele grada po operativnim zonama. Radi se u sprovođenju jednog softverskog sistema za finansije. Kupljena su tri vozila za čišćenje i jedna kamioncina. Od meseca Maja, kompanija je započela sprovođenjem projekta za podeljeno prikupljanje u Naselju Dardania i po Institucijama. Kompanija ima poteškoća za izvršenje njenih obaveza nad deponijom smeća koja se rukovodi od centralnog nivoa. Jedan poseban problem predstavlja neresenost deponije životinjskog ostatka, dodatna prisutnost psa litalica i macaka po gradu, i kao najveći problem, nisko prikupljanje novca.

JOP Banesor(Stambeno): Tokom ovog perioda, u okviru njenog operisanja, preduzeće je pripremio potrebnu dokumentaciju za izgradnju lokala u naselju „Pejton“, uključujući i tendersku dokumentaciju. Ubrzo se očekuje početak radova. U funkciji održavanja stambenih zgrada i poslovnog održavanja, preduzeću je upućeno 87 zahteva za otklonjivanje nepravilnosti u kanalizaciji, vodovodu, struji, itd. Takođe, preduzeće je odgovorilo na 273 zahteva trećih stranaka u vezi starosti stanova, kao i potvrđivanje ugovora i ispunjavanju finansijskih obaveza. Prioritet rada preduzeća je i oslobađanje uzurpiranih objekata. U sudu, preduzeće je angazovalo 73 civilnih – pravnih i krivičnih sporova.

SKUPSTINA OPSTINE PRISTINA
01.Br. 040-125587, dana 23.07.2013 god.

PREDSEDAVAJUCI SKUPSTINE
Sami Hamiti, dipl. ecc.